



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

JUNHO/2022

Objeto da Obra: **Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Construção de Dois Muros de Isolamento no Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa, conforme relação abaixo:**

LOTES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01	Construção de Muro de Isolamento da área Patrimonial, com 162 metros de comprimento e 2,5 metros de altura na Garagem Municipal
02	Construção de Muro de Isolamento da área Patrimonial, com 126 metros de comprimento e 2,8 metros de altura no Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário

- Nome do Contratado: **RIOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 09.335.585/0001-75**
- Local de Execução da Obra: **Garagem Municipal e Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário, no Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.**
- Origem do Recurso:
Unidade Orçamentária: Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista
0208 Sec. Municipal de Desenvolvimento Urbano
08. 17 512 0010 2.027 Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e instalações.
Fontes: 10010000
02 08. 15 451 0010 1.005 Construção, Aquisição, Reforma e Ampliação de Próprios Públicos
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e instalações.
Fontes: 10010000
- Modalidade de Licitação Contratada: **Convite**
- Número do Processo Licitatório: **1/2021-002**
- Data de Início da Obra: **11/05/2021**
- Data de Fim da Obra: **09/08/2021**
- **1º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO: 09/08/2021 A 07/11/2021.**
- **2º TERMO ADITIVO VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: 05/11/2021 A 03/02/2022**
- **3º TERMO ADITIVO VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: 03/02/2022 A 04/05/2022**
- **4º TERMO ADITIVO VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: 04/05/2022 A 02/08/2022**



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

- Valor Total da Obra: **R\$ 324.519,24 (Trezentos e Vinte e Quatro Mil Quinhentos e Dezenove Reais e Vinte e Quatro Centavos)**, conforme abaixo:

LOTES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR POR MURO
01	Construção de Muro de Isolamento da área Patrimonial, com 162 metros de comprimento e 2,5 metros de altura na Garagem Municipal	R\$ 161.103,28
02	Construção de Muro de Isolamento da área Patrimonial, com 126 metros de comprimento e 2,8 metros de altura no Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário	R\$ 163.415,96

LOTE 1 :

- Valor total aplicado no Lote 1: **R\$161.103,28 (Cento e Sessenta e Um Mil Cento e Três Reais e Vinte e Oito Centavos)**
- Percentual total aplicado no Lote 1: **100,00%**
- Valor aplicado no mês vigente no Lote 1: **R\$25.570,54 (Vinte e Cinco Mil Quinhentos e Setenta Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)**
- Percentual aplicado no mês vigente no Lote 1: **16,00%**

LOTE 2 :

- Valor total aplicado no Lote 2: **R\$163.415,96(Cento e Sessenta e Três Mil Quatrocentos e Quinze Reais e Noventa e Seis Centavos).**
- Percentual total aplicado no Lote 2: **100%**
- Valor aplicado no mês vigente no Lote 2: **R\$0,00**
- Percentual aplicado no mês vigente no Lote 2: **0,00%**

Objeto da Obra: **Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma do Prédio da EMEIF “Independência”, Reforma e Ampliação da EMEIF “São Felix” e Reforma e Ampliação da EMEIF “Maloca”, no Município de São Sebastião da Boa Vista.**

- Nome do Contratado: **RIOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 09.335.585/0001-75**

Local de Execução da Obra:

- **LOTE 1:** Localidade Estância, Rio Pracuúba Grande
- **LOTE 2:** Ilha Pau-de-Rosa, Rio Pracuúba Grande
- **LOTE 3:** Ilha Pau-de-Rosa, Rio Pracuúba Grande

- Origem do Recurso:

EXERCÍCIO 2022

Unidade Orçamentária: Fundeb

12 361 0015 1.025 Construção, Reforma e Ampliação Unidade Escolar - FUNDEB 30%

4.4.90.51.00 Obras e instalações

Palácio do Executivo, Praça da Matriz, nº 01, Bairro Centro
CNPJ 05.105.143/0001-81, São Sebastião da Boa Vista, Marajó, Pará. CEP 68.820-000





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

Fonte:154000000

- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇOS**
- Número do Processo Licitatório: **2/2022-002**
- Data de Início da Obra:
 - **LOTE 1: 20/04/2022**
 - **LOTE 2: 20/04/2022**
 - **LOTE 3: 20/04/2022**
- Data de Fim da Obra:
 - **LOTE 1: 19/07/2022**
 - **LOTE 2: 17/10/2022**
 - **LOTE 3: 17/10/2022**
- Valor da Obra:
 - **LOTE 1: R\$202.105,94 (Duzentos e Dois Mil Cento e Cinco Reais e Noventa e Quatro Reais).**
 - **LOTE 2: R\$879.360,71 (Oitocentos e Setenta e Nove Mil Trezentos e Sessenta Reais e Setenta e Um Centavos).**
 - **LOTE 3: R\$949.344,05 (Novecentos e Quarenta e Nove Mil Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinco Centavos).**
- Valor total aplicado:
 - **LOTE 1: R\$155.612,54 (Cento e Cinquenta e Cinco Mil Seiscentos e Doze Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).**
 - **LOTE 2: R\$99.331,57 (Noventa e Nove Mil Trezentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Sete Centavos).**
 - **LOTE 3: R\$112.799,79 (Cento e Doze Mil Setecentos e Noventa e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos).**
- Percentual total aplicado:
 - **LOTE 1: 77,00%**
 - **LOTE 2: 11,30%**
 - **LOTE 3: 11,88%**
- Valor aplicado no mês vigente:
 - **LOTE 1: R\$155.612,54 (Cento e Cinquenta e Cinco Mil Seiscentos e Doze Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).**
 - **LOTE 2: R\$99.331,57 (Noventa e Nove Mil Trezentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Sete Centavos).**
 - **LOTE 3: R\$112.799,79 (Cento e Doze Mil Setecentos e Noventa e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos).**
- Percentual aplicado no mês vigente:
 - **LOTE 1: 77,00%**
 - **LOTE 2: 11,30%**



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

- LOTE 3: 11,88%



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
