



**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA**

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MARÇO/2023

Objeto da Obra: **Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Manutenção de Passarelas de Madeira com área total de 17.819,50 m², onde se prevê os serviços de reconstrução e/ou recomposição das estruturas, no Município de São Sebastião da Boa Vista.**

- Nome do Contratado: **MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ Nº 26.916.786/0001-85**
- Local de Execução da Obra: **Zona Urbana e Rural do Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.**
- Origem do Recurso:
EXERCÍCIO 2022
Unidade Orçamentária: Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista
208 Sec. Municipal de Desenvolvimento Urbano
02 08. 15 451 0010 1.010 Construção, Reforma e Ampliação de Pontes, Vias e Logradouros Urbanos
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e instalações.
Fontes: 15000000
Fontes: 17490000
- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇOS**
- Número do Processo Licitatório: **2/2022-001**
- Data de Início da Obra: **16/03/2022**
- Data de Fim da Obra: **10/01/2023**
- Valor Total da Obra: **R\$1.697.912,75 (Um Milhão Seiscentos e Noventa e Sete Mil Novecentos e Doze Reais e Setenta e Cinco Centavos).**
- Valor total aplicado: **R\$1.058.138,75 (Um Milhão Cinquenta e Oito Mil Cento e Trinta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos).**
- Percentual total aplicado: **62,31%**
- Valor aplicado no mês vigente: **R\$150.729,01 (Cento e Cinquenta Mil Setecentos e Vinte e Nove Reais e Um Centavo)**
- Percentual aplicado no mês vigente: **8,88%**
- 1º TERMO ADITIVO VIGÊNCIA: **30/12/2022 A 26/10/2023.**
- 2º TERMO ADITIVO EXECUÇÃO: **10/01/2023 A 26/10/2023.**

Objeto da Obra: **Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Revitalização da Praça da Matriz, Município de São Sebastião da Boa Vista - Estado do Pará, conforme Convênio FDE nº 015/2022-SEPLAD.**

- Nome do Contratado: **ATCON ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 40.419.922/0001-52**
- Local de Execução da Obra: **Avenida Presidente Vargas, Centro, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.**
- Origem do Recurso:
Unidade Orçamentária: 02 07 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
02 07 15 695 0007 1.006 Construção, Reforma e Ampliação de Praças.
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e instalações
- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇOS**
- Número do Processo Licitatório: **2/2022-004**



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

- Data de Início da Obra: **21/06/2022**
 - Data de Fim da Obra: **18/12/2022**
 - Valor Total da Obra: **R\$655,433,10 (Seiscentos e Cinquenta e Cinco Mil Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Dez Centavos).**
 - Valor total aplicado: **R\$556.990,72 (Quinhentos e Cinquenta e Seis Mil Novecentos e Noventa Reais e Setenta e Dois Centavos).**
 - Percentual total aplicado: **84,98%**
 - Valor aplicado no mês vigente: **R\$101.425,51 (Cento e Um Mil Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Cinquenta e Um Centavos).**
 - Percentual aplicado no mês vigente: **15,47%**
 - Valor Aditado (1º Termo Aditivo): **R\$154.626,86 (Cento e Cinquenta e Quatro Mil Seiscentos e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos)**
 - Valor total aplicado do Termo Aditivo **R\$154.626,86 (Cento e Cinquenta e Quatro Mil Seiscentos e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos)**
 - * Percentual total aplicado do Termo Aditivo: **100,00%**
 - Valor aplicado no mês vigente do Termo Aditivo: **R\$44.002,02 (Quarenta e Quatro Mil Dois Reais e Dois Centavos)**
 - Percentual aplicado no mês vigente do Termo Aditivo: **28,46%**
-
- **2º TERMO ADITIVO PRAZO DE EXECUÇÃO: 16/12/2022 A 31/12/2022**
 - **3º TERMO ADITIVO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 30/12/2022 A 13/03/2023**
 - **4º TERMO ADITIVO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 13/03/2023 A 11/07/2023**



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

Objeto da Obra: **Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma, Adequação e Ampliação do Prédio da Escola Municipal de Ensino Infantil "Cantinho do Amor", no Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.**

- Nome do Contratado: **MOJUIM ENGENHARIA E TRANSPORTE UNIPessoal LTDA, CNPJ nº 24.250.973/0001-47.**
- Local de Execução da Obra: **Avenida das Acácias, s/n, Bairro do Aeroporto, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.**
- Origem do Recurso:
04 01.
12 361 0015 1.025 Construção, Reforma e Ampliação Unidade Escolar - FUNDEB 30%
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 Obras e instalações
Fonte de Recurso 15400000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇOS**
- Número do Processo Licitatório: **2/2022-007**
- Data de Início da Obra: **26/08/2022**
- Data de Fim da Obra: **22/02/2023**
- Valor Total da Obra: **R\$2.749.354,06 (Dois Milhões Setecentos e Quarenta e Nove Mil Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Seis Centavos).**
- Valor total aplicado: **R\$740.350,77 (Setecentos e Quarenta Mil Trezentos e Cinquenta Reais e Setenta e Sete Centavos)**
- Percentual total aplicado: **65,66%**
- Valor aplicado no mês vigente: **R\$238.882,75 (Duzentos e Trinta e Oito Mil Oitocentos e Oitenta e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos)**
- Percentual aplicado no mês vigente: **26,93 %**



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

Objeto da Obra: **Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma da cobertura, troca de esquadrias e construção de depósito de resíduos do Prédio do Hospital Municipal de São Sebastião da Boa Vista-Pa.**

- Nome do Contratado: **ATCON ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 40.419.922/0001-52.**
- Local de Execução da Obra: **Avenida das Acácias, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa**
- Origem do Recurso:

0301. Fundo Municipal de Saúde

02 01 10 122 0015 1.020: Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e instalações

Fonte de Recurso: 15010000 Outros Recursos Não Vinculados

Fonte de Recurso: 16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

- Modalidade de Licitação Contratada: **CONVITE**
- Número do Processo Licitatório: **1/2022-003**
- Data de Início da Obra: **05/12/2022**
- Data de Fim da Obra: **05/03/2023**
- Valor Total da Obra: **R\$293.604,20 (Duzentos e Noventa e Três Mil Seiscentos e Quatro Reais e Vinte Centavos)**
- Valor total aplicado: **R\$173.544,45 (Cento e Setenta e Três Mil Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos).**
- Percentual total aplicado: **59,11%**
- Valor aplicado no mês vigente: **R\$33.433,47 (Trinta e Três Mil Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Quarenta e Sete Centavos).**
- Percentual aplicado no mês vigente: **11,39%**
- Valor Aditado: **R\$0,00**
- **1º TERMO ADITIVO PRAZO DE EXECUÇÃO: 03/03/2023 A 01/06/2023**



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

Objeto da Obra: **Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma do Trapiche “Cabecinha”, localizado na área portuária do Furo Santo Antônio no Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.**

- Nome do Contratado: **EDWAR-SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 10.663.077/0001-03.**
- Local de Execução da Obra: **Av. Coronel Monfredo, área portuária do Furo Santo Antônio no Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.**
- Origem do Recurso:

Unidade Orçamentária: Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista
02 08. 15 451 0010 1.014 Reforma e Ampliação do Trapiche Municipal
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e instalações

- Modalidade de Licitação Contratada: **CONVITE**
- Número do Processo Licitatório: **1/2022-004**
- Data de Início da Obra: **27/12/2022**
- Data de Fim da Obra: **25/02/2023**
- Valor Total da Obra: **R\$97.591,69 (Noventa e Sete Mil Quinhentos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Nove Centavos).**
- Valor total aplicado: **R\$97.591,69 (Noventa e Sete Mil Quinhentos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Nove Centavos).**
- Percentual total aplicado: **100,00%**
- Valor aplicado no mês vigente **R\$18.747,24 (Dezoito Mil Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos)**
- Percentual aplicado no mês vigente: **19,21%**
- Valor Aditado: **R\$0,00**