

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ABRIL/2023

Objeto da Obra: **Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma do Prédio da EMEIF “Independência”, Reforma e Ampliação da EMEIF “São Felix” e Reforma e Ampliação da EMEIF “Maloca”, no Município de São Sebastião da Boa Vista**, conforme abaixo descrito:

LOTES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01	Reforma do Prédio da EMEIF “Independência”, na Localidade Estância, Rio Pracuúba Grande, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.
02	Reforma e Ampliação da EMEIF “São Felix”, na Ilha Pau-de-Rosa, Rio Pracuúba Grande, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.
03	Reforma e Ampliação da EMEIF “Maloca”, na Ilha Pau-de-Rosa, Rio Pracuúba Grande, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.

- Nome do Contratado: **RIOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 09.335.585/0001-75**

Local de Execução da Obra:

- **LOTE 1:** Localidade Estância, Rio Pracuúba Grande
- **LOTE 2:** Ilha Pau-de-Rosa, Rio Pracuúba Grande
- **LOTE 3:** Ilha Pau-de-Rosa, Rio Pracuúba Grande

- Origem do Recurso:

EXERCÍCIO 2022

Unidade Orçamentária: Fundeb

12 361 0015 1.025 Construção, Reforma e Ampliação Unidade Escolar - FUNDEB 30%

4.4.90.51.00 Obras e instalações

Fonte:154000000

- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇOS**

- Número do Processo Licitatório: **2/2022-002**

- Data de Início da Obra:

- **LOTE 1: 20/04/2022**

- **LOTE 2: 20/04/2022**

- **LOTE 3: 20/04/2022**

- Data de Fim da Obra:

- **LOTE 1: 19/07/2022**

- **LOTE 2: 17/10/2022**

- **LOTE 3: 17/10/2022**

- Valor da Obra:

- **LOTE 1:** R\$202.105,94 (Duzentos e Dois Mil Cento e Cinco Reais e Noventa e Quatro Reais).

- **LOTE 2:** R\$879.360,71 (Oitocentos e Setenta e Nove Mil Trezentos e Sessenta Reais e Setenta e Um Centavos).

- **LOTE 3:** R\$949.344,05 (Novecentos e Quarenta e Nove Mil Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinco Centavos).

- Valor total aplicado:

- **LOTE 1: R\$201.997,15 (Duzentos e Um Mil Novecentos e Noventa e Sete Reais e Quinze Centavos).**

- **LOTE 2: R\$572.850,78 (Quinhentos e Setenta e Dois Mil Oitocentos e Cinquenta Reais e Setenta e Oito Centavos).**
- **LOTE 3: R\$627.154,61 (Seiscentos e Vinte e Sete Mil Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos).**
- Percentual total aplicado:
 - **LOTE 1: 99,95%**
 - **LOTE 2: 65,15%**
 - **LOTE 3: 66,06%**
- Valor aplicado no mês vigente:
 - **LOTE 1: R\$0,00.**
 - **LOTE 2: R\$260.492,01 (Duzentos e Sessenta Mil Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Um Centavo).**
 - **LOTE 3: R\$45.498,89 (Quarenta e Cinco Mil Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Nove Centavos).**
- Percentual aplicado no mês vigente:
 - **LOTE 1: 0,00%**
 - **LOTE 2: 29,62%**
 - **LOTE 3: 4,79%**
- Valor Aditado:
 - **LOTE 1 (2º Termo Aditivo): R\$ 52.227,73(Cinquenta e Dois Mil Duzentos e Vinte e Sete Reais e Setenta e Três Centavos).**
 - **LOTE 2 (1º Termo Aditivo): R\$ 60.900,55(Sessenta Mil Novecentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).**
 - **LOTE 3 (1º Termo Aditivo): R\$ 82.257,22(Oitenta e Dois Mil Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte e Dois Centavos).**
- Valor total aplicado dos Termos Aditivos:
 - **LOTE 1: R\$ 52.227,73(Cinquenta e Dois Mil Duzentos e Vinte e Sete Reais e Setenta e Três Centavos).**
 - **LOTE 2: R\$23.652,81 (Vinte e Três Mil Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Um centavos)**
 - **LOTE 3: R\$60.015,78 (Sessenta Mil Quinze Reais e Setenta e Oito Centavos).**
- * Percentual total aplicado dos Termos Aditivos:
 - **LOTE 1: 100,00%**
 - **LOTE 2: 38,84%**
 - **LOTE 3: 72,96%**
- Valor aplicado no mês vigente dos Termos Aditivos:
 - **LOTE 1: R\$ 0,00.**
 - **LOTE 2: R\$23.652,81 (Vinte e Três Mil Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Um centavos).**
 - **LOTE 3: R\$27.485,81 (Vinte e Sete Mil Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Um Centavos).**
- Percentual aplicado no mês vigente dos Termos Aditivos:
 - **LOTE 1: 0,00%**
 - **LOTE 2: 38,84%**
 - **LOTE 3: 33,41%**
- **1º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO LOTE 1: 19/07/2022 A 17/10/2022.**
- **3º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO LOTE 1: 17/10/2022 A 15/01/2023.**
- **2º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO LOTE 2: 17/10/2022 A 15/04/2023.**
- **2º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO LOTE 3: 17/10/2022 A 15/04/2023.**
- **4º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA LOTE 1: 30/12/2022 A 30/03/2023.**
- **3º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA LOTE 2: 30/12/2022 A 28/06/2023.**
- **3º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA LOTE 3: 30/12/2022 A 28/06/2023.**
- **5º TERMO ADITIVO - EXECUÇÃO LOTE 1: 13/01/2023 A 30/03/2023.**
- **4º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO LOTE 2: 14/04/2023 A 28/06/2023.**



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

- **4º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO LOTE 3: 14/04/2023 A 28/06/2023.**



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

Objeto da Obra: **Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma da cobertura, troca de esquadrias e construção de depósito de resíduos do Prédio do Hospital Municipal de São Sebastião da Boa Vista-Pa.**

- Nome do Contratado: **ATCON ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 40.419.922/0001-52.**
- Local de Execução da Obra: **Avenida das Acácias, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa**

- Origem do Recurso:

0301. Fundo Municipal de Saúde

02 01 10 122 0015 1.020: Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e instalações

Fonte de Recurso: 15010000 Outros Recursos Não Vinculados

Fonte de Recurso: 16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

- Modalidade de Licitação Contratada: **CONVITE**
- Número do Processo Licitatório: **1/2022-003**
- Data de Início da Obra: **05/12/2022**
- Data de Fim da Obra: **05/03/2023**
- Valor Total da Obra: **R\$293.604,20 (Duzentos e Noventa e Três Mil Seiscentos e Quatro Reais e Vinte Centavos)**
- Valor total aplicado: **R\$263.945,31 (Duzentos e Sessenta e Três Mil Novecentos e Quarenta e Cinco Reais e trinta e Um Centavos).**
- Percentual total aplicado: **89,90%**
- Valor aplicado no mês vigente: **R\$90.400,86 (Noventa Mil Quatrocentos Reais e Oitenta e Seis Centavos).**
- Percentual aplicado no mês vigente: **30,79%**
- Valor Aditado: **R\$0,00**
- **1º TERMO ADITIVO PRAZO DE EXECUÇÃO: 03/03/2023 A 01/06/2023**



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
