



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MAIO/2023

Objeto da Obra: **Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Manutenção de Passarelas de Madeira com área total de 17.819,50 m², onde se prevê os serviços de reconstrução e/ou recomposição das estruturas, no Município de São Sebastião da Boa Vista.**

- Nome do Contratado: **MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ Nº 26.916.786/0001-85**
- Local de Execução da Obra: **Zona Urbana e Rural do Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.**
- Origem do Recurso:
EXERCÍCIO 2022
Unidade Orçamentária: Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista
208 Sec. Municipal de Desenvolvimento Urbano
02 08. 15 451 0010 1.010 Construção, Reforma e Ampliação de Pontes, Vias e Logradouros Urbanos
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e instalações.
Fontes: 15000000
Fontes: 17490000
- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇOS**
- Número do Processo Licitatório: **2/2022-001**
- Data de Início da Obra: **16/03/2022**
- Data de Fim da Obra: **10/01/2023**
- Valor Total da Obra: **R\$1.697.912,75 (Um Milhão Seiscentos e Noventa e Sete Mil Novecentos e Doze Reais e Setenta e Cinco Centavos).**
- Valor total aplicado: **R\$1.246.482,31 (Um Milhão Duzentos e Quarenta e Seis Mil Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Trinta e Um Centavos).**
- Percentual total aplicado: **73,40%**
- Valor aplicado no mês vigente: **R\$188.343,56 (Cento e Oitenta e Oito Mil Trezentos e Quarenta e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos)**
- Percentual aplicado no mês vigente: **11,09%**
- 1º TERMO ADITIVO VIGÊNCIA: **30/12/2022 A 26/10/2023.**
- 2º TERMO ADITIVO EXECUÇÃO: **10/01/2023 A 26/10/2023.**

Objeto da Obra: **Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma do Prédio da EMEIF “Independência”, Reforma e Ampliação da EMEIF “São Felix” e Reforma e Ampliação da EMEIF “Maloca”, no Município de São Sebastião da Boa Vista, conforme abaixo descrito:**

LOTES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01	Reforma do Prédio da EMEIF “Independência”, na Localidade Estância, Rio Pracuúba Grande, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.
02	Reforma e Ampliação da EMEIF “São Felix”, na Ilha Pau-de-Rosa, Rio Pracuúba Grande, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.
03	Reforma e Ampliação da EMEIF “Maloca”, na Ilha Pau-de-Rosa, Rio Pracuúba Grande, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.

- Nome do Contratado: **RIOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 09.335.585/0001-75**

Palácio do Executivo, Praça da Matriz, nº 01, Bairro Centro
CNPJ 05.105.143/0001-81, São Sebastião da Boa Vista, Marajó, Pará. CEP 68.820-000





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

Local de Execução da Obra:

- **LOTE 1:** Localidade Estância, Rio Pracuúba Grande
- **LOTE 2:** Ilha Pau-de-Rosa, Rio Pracuúba Grande
- **LOTE 3:** Ilha Pau-de-Rosa, Rio Pracuúba Grande

• Origem do Recurso:

EXERCÍCIO 2022

Unidade Orçamentária: Fundeb

12 361 0015 1.025 Construção, Reforma e Ampliação Unidade Escolar - FUNDEB 30%

4.4.90.51.00 Obras e instalações

Fonte:154000000

• Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇOS**

• Número do Processo Licitatório: **2/2022-002**

• Data de Início da Obra:

- **LOTE 1: 20/04/2022**

- **LOTE 2: 20/04/2022**

- **LOTE 3: 20/04/2022**

• Data de Fim da Obra:

- **LOTE 1: 19/07/2022**

- **LOTE 2: 17/10/2022**

- **LOTE 3: 17/10/2022**

• Valor da Obra:

- **LOTE 1:** R\$202.105,94 (Duzentos e Dois Mil Cento e Cinco Reais e Noventa e Quatro Reais).

- **LOTE 2:** R\$879.360,71 (Oitocentos e Setenta e Nove Mil Trezentos e Sessenta Reais e Setenta e Um Centavos).

- **LOTE 3:** R\$949.344,05 (Novecentos e Quarenta e Nove Mil Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinco Centavos).

• Valor total aplicado:

- **LOTE 01: R\$201.997,15 (Duzentos e Um Mil Novecentos e Noventa e Sete Reais e Quinze Centavos).**

- **LOTE 02: R\$625.140,38 (Seiscentos e Vinte e Cinco Mil Cento e Quarenta Reais e Trinta e Oito Centavos).**

- **LOTE 03: R\$723.157,79 (Setecentos e Vinte e Três Mil Cento e Cinquenta e Sete Reais e Setecentos e Setenta e Nove Centavos).**

• Percentual total aplicado:

- **LOTE 01: 99,95%**

- **LOTE 02: 71,10%**

- **LOTE 03: 76,17%**

• Valor aplicado no mês vigente:

- **LOTE 01: R\$0,00.**

- **LOTE 02: R\$52.289,60 (Cinquenta e Dois Mil Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta Centavos).**

- **LOTE 03: R\$96.003,18 (Noventa e Seis Mil Três Reais e Dezoito Centavos).**

• Percentual aplicado no mês vigente:

- **LOTE 01: 0,00%**

- **LOTE 02: 5,95%**

- **LOTE 03: 10,11%**

• Valor Aditado:

- **LOTE 1 (2º Termo Aditivo): R\$ 52.227,73(Cinquenta e Dois Mil Duzentos e Vinte e Sete Reais e Setenta e Três Centavos).**

- **LOTE 2 (1º Termo Aditivo): R\$ 60.900,55(Sessenta Mil Novecentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).**



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

- **LOTE 3** (1º Termo Aditivo): R\$ 82.257,22(Oitenta e Dois Mil Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte e Dois Centavos).

• Valor total aplicado dos Termos Aditivos:

- **LOTE 1: R\$ 52.227,73**(Cinquenta e Dois Mil Duzentos e Vinte e Sete Reais e Setenta e Três Centavos).

- **LOTE 2: R\$23.652,81** (Vinte e Três Mil Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Um centavos)

- **LOTE 3: R\$60.015,78** (Sessenta Mil Quinze Reais e Setenta e Oito Centavos).

* Percentual total aplicado dos Termos Aditivos:

- **LOTE 1: 100,00%**

- **LOTE 2: 38,84%**

- **LOTE 3: 72,96%**

• Valor aplicado no mês vigente dos Termos Aditivos:

- **LOTE 1: R\$ 0,00.**

- **LOTE 2: R\$23.652,81** (Vinte e Três Mil Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Um centavos).

- **LOTE 3: R\$27.485,81** (Vinte e Sete Mil Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Um Centavos).

• Percentual aplicado no mês vigente dos Termos Aditivos:

- **LOTE 1: 0,00%**

- **LOTE 2: 38,84%**

- **LOTE 3: 33,41%**

• **1º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO LOTE 1: 19/07/2022 A 17/10/2022.**

• **3º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO LOTE 1: 17/10/2022 A 15/01/2023.**

• **2º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO LOTE 2: 17/10/2022 A 15/04/2023.**

• **2º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO LOTE 3: 17/10/2022 A 15/04/2023.**

• **4º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA LOTE 1: 30/12/2022 A 30/03/2023.**

• **3º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA LOTE 2: 30/12/2022 A 28/06/2023.**

• **3º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA LOTE 3: 30/12/2022 A 28/06/2023.**

• **5º TERMO ADITIVO - EXECUÇÃO LOTE 1: 13/01/2023 A 30/03/2023.**

• **4º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO LOTE 2: 14/04/2023 A 28/06/2023.**

• **4º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO LOTE 3: 14/04/2023 A 28/06/2023.**

Objeto da Obra: **Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma da UBS PEDRAS, localizada na Comunidade Pedras, Rio Pracuúba Grande e Reforma do PSF SÃO SEBASTIÃO, localizado na Comunidade São Sebastião, Rio Guajará, no Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa, conforme relação abaixo:**

LOTES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01	Reforma da UBS PEDRAS, localizada na Comunidade Pedras, Rio Pracuúba Grande, no Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.
02	Reforma do PSF SÃO SEBASTIÃO, localizado na Comunidade São Sebastião, Rio Guajará, no Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa

• Nome do Contratado: **ATCON ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 40.419.922/0001-52**

• Local de Execução da Obra:

LOTE 01: Comunidade Pedras, Rio Pracuúba Grande, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.

LOTE 02: Comunidade São Sebastião, Rio Guajará, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

- Origem do Recurso:
Unidade Orçamentária: 03 01. Fundo Municipal de Saúde
03 01. 10 122 0015 1.020 Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e instalações
Fonte: 15010000 Outros Recursos Não Vinculados
Fonte: 16000000 Transferência SUS Bloco de Manutenção
 - Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇOS**
 - Número do Processo Licitatório: **2/2022-003**
 - Data de Início das Obras:
LOTE 01: 18/07/2022
LOTE 02: 18/07/2022
 - Data de Fim das Obras:

LOTE 01: 14/01/2023
LOTE 02: 14/01/2023
 - Valor Total das Obras:
LOTE 01: R\$374.125,74 (Trezentos e Setenta e Quatro Mil Cento e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Quatro Centavos).
LOTE 02: R\$290.529,90 (Duzentos e Noventa Mil Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Noventa Centavos).
 - Valor total aplicado:
LOTE 01: R\$234.431,01 (Duzentos e Trinta e Quatro Mil Quatrocentos e Trinta e Um Reais e Um Centavo).
LOTE 02: R\$72.672,41 (Setenta e Dois Mil Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Um Centavos)
 - Percentual total aplicado:
LOTE 01: 62,66%
LOTE 02: 25,01%
 - Valor aplicado no mês vigente:
LOTE 01: R\$57.800,85 (Cinquenta e Sete Mil Oitocentos Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
LOTE 02: R\$0,00
 - Percentual aplicado no mês vigente:
LOTE 01: 15,45%
LOTE 02: 0,00%
- * **1º TERMO ADITIVO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO LOTE 01: 10/01/2023 A 09/07/2023**
* **1º TERMO ADITIVO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO LOTE 02: 10/01/2023 A 09/07/2023**



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

Objeto da Obra: **Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma do Prédio do Ginásio de Esportes João Paulo II, no Município de São Sebastião da Boa Vista - Estado do Pará, conforme Convênio nº 113/2022-SEDOP.**

- Nome do Contratado: **MOJUIM ENGENHARIA E TRANSPORTE UNIPessoal LTDA, CNPJ nº 24.250.973/0001-47.**
 - Local de Execução da Obra: **Rua Gabriel Marques, s/n, Centro, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.**
 - Origem do Recurso:
02 06. 27 452 0009 1.005 Construção e/ou Reforma do Ginásio Municipal
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 Obras e instalações
Fonte de Recurso 15000000 Recursos não vinculados de Impostos
Fonte de Recurso 17010000 Outros Convênios do Estado
 - Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇOS**
 - Número do Processo Licitatório: **2/2022-006**
 - Data de Início da Obra: **27/07/2022**
 - Data de Fim da Obra: **23/01/2023**
 - Valor Total da Obra: **R\$2.401.517,69 (Dois Milhões Quatrocentos e Um Mil Quinhentos e Dezessete Reais e Sessenta e Nove Centavos).**
 - Valor total aplicado: **R\$519.164,03 (Quinhentos e Dezenove Mil Cento e Sessenta e Quatro Reais e Três Centavos)**
 - Percentual total aplicado: **21,62%**
 - Valor aplicado no mês vigente: **R\$127.063,87 (Cento e Vinte e Sete Mil Sessenta e Três Reais e Oitenta e Sete Centavos).**
 - Percentual aplicado no mês vigente: **5,29%**
 - 1º TERMO ADITIVO VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: **16/01/2023 A 08/06/2023.**
-

Objeto da Obra: **Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma, Adequação e Ampliação do Prédio da Escola Municipal de Ensino Infantil "Cantinho do Amor", no Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.**

- Nome do Contratado: **MOJUIM ENGENHARIA E TRANSPORTE UNIPessoal LTDA, CNPJ nº 24.250.973/0001-47.**
- Local de Execução da Obra: **Avenida das Acácias, s/n, Bairro do Aeroporto, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.**
- Origem do Recurso:
04 01.
12 361 0015 1.025 Construção, Reforma e Ampliação Unidade Escolar - FUNDEB 30%
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 Obras e instalações
Fonte de Recurso 15400000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇOS**
- Número do Processo Licitatório: **2/2022-007**
- Data de Início da Obra: **26/08/2022**
- Data de Fim da Obra: **22/02/2023**
- Valor Total da Obra: **R\$2.749.354,06 (Dois Milhões Setecentos e Quarenta e Nove Mil Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Seis Centavos).**



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

- Valor total aplicado: **R\$1.058.775,08 (Um Milhão Cinquenta e Oito Mil Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Oito Centavos)**
 - Percentual total aplicado: **38,51%**
 - Valor aplicado no mês vigente: **R\$318.424,31 (Trezentos e Dezoito Mil Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Um Centavos)**
 - Percentual aplicado no mês vigente: **11,58 %**
-

Objeto da Obra: **Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma da cobertura, troca de esquadrias e construção de depósito de resíduos do Prédio do Hospital Municipal de São Sebastião da Boa Vista-Pa.**

- Nome do Contratado: **ATCON ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 40.419.922/0001-52.**
- Local de Execução da Obra: **Avenida das Acácias, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa**
- Origem do Recurso:

0301. Fundo Municipal de Saúde

03 01 10 122 0015 1.020: Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e instalações

Fonte de Recurso: 15010000 Outros Recursos Não Vinculados

Fonte de Recurso: 16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

- Modalidade de Licitação Contratada: **CONVITE**
 - Número do Processo Licitatório: **1/2022-003**
 - Data de Início da Obra: **05/12/2022**
 - Data de Fim da Obra: **05/03/2023**
 - Valor Total da Obra: **R\$293.604,20 (Duzentos e Noventa e Três Mil Seiscentos e Quatro Reais e Vinte Centavos)**
 - Valor total aplicado: **R\$263.945,31 (Duzentos e Sessenta e Três Mil Novecentos e Quarenta e Cinco Reais e trinta e Um Centavos).**
 - Percentual total aplicado: **89,90%**
 - Valor aplicado no mês vigente: **R\$0,00.**
 - Percentual aplicado no mês vigente: **0,00%**
 - Valor Aditado (2º TERMO ADITIVO): **R\$ 31.742,05 (Trinta e Um Mil Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Cinco Centavos).**
 - 1º TERMO ADITIVO (PRAZO DE EXECUÇÃO): **03/03/2023 A 01/06/2023**
-

Objeto da Obra: **Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma e Ampliação do Prédio da Escola Municipal de Educação Básica “Emmanuel da Silva Lobato”, no Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa..**

- Nome do Contratado: **EDWAR-SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 10.663.077/0001-03.**
- Local de Execução da Obra: **Localidade Pedras, margem direita do Rio Pracuúba-grande, Zona Rural**
- Origem do Recurso:

EXERCÍCIO 2023

Unidade Orçamentária: 0401 FUNDEB

04 01.12 361 0015 1.025 Construção, Reforma e Ampliação Unidade Escolar - FUNDEB 30%

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 Obras e instalações



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

Fonte de Recurso 15420000 Trans. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT

- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇOS**
 - Número do Processo Licitatório: **2/2022-009**
 - Data de Início da Obra: **13/01/2023**
 - Data de Fim da Obra: **12/07/2023**
 - Valor Total da Obra: **R\$2.671.258,31 (Dois Milhões Seiscentos e Setenta e Um Mil Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Um Centavos)**
 - Valor total aplicado: **R\$564.770,78 (Quinhentos e Sessenta e Quatro Mil Setecentos e Setenta Reais e setenta e Oito Centavos)**
 - Percentual total aplicado: **21,14%**
 - Valor aplicado no mês vigente: **R\$257.894,61 (Duzentos e Cinquenta e Sete Mil Oitocentos e Noventa e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos)**
 - Percentual aplicado no mês vigente: **9,65%**
-