



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

ABRIL/2022

Objeto do Projeto: **Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma do Prédio da EMEIF “Independência”, Reforma e Ampliação da EMEIF “São Felix” e Reforma e Ampliação da EMEIF “Maloca”, no Município de São Sebastião da Boa Vista, conforme abaixo descrito:**

LOTES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01	Reforma do Prédio da EMEIF “Independência”, na Localidade Estância, Rio Pracuúba Grande, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.
02	Reforma e Ampliação da EMEIF “São Felix”, na Ilha Pau-de-Rosa, Rio Pracuúba Grande, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.
03	Reforma e Ampliação da EMEIF “Maloca”, na Ilha Pau-de-Rosa, Rio Pracuúba Grande, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.

- Nome do Contratado: **RIOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 09.335.585/0001-75.**
- Ano do Projeto: **2022**
- Número do Processo Licitatório: **TOMADA DE PREÇOS Nº2/2022-002**
- Local da Execução do Projeto:
 - **LOTE 1:** Localidade Estância, Rio Pracuúba Grande
 - **LOTE 2:** Ilha Pau-de-Rosa, Rio Pracuúba Grande
 - **LOTE 3:** Ilha Pau-de-Rosa, Rio Pracuúba Grande
- Origem do Recurso:

EXERCÍCIO 2022

Unidade Orçamentária: Fundeb

12 361 0015 1.025 Construção, Reforma e Ampliação Unidade Escolar - FUNDEB 30%

4.4.90.51.00 Obras e instalações

Fonte:154000000

- Valor Inicial dos Contratos:
 - **LOTE 1:** R\$202.105,94 (Duzentos e Dois Mil Cento e Cinco Reais e Noventa e Quatro Reais).
 - **LOTE 2:** R\$879.360,71 (Oitocentos e Setenta e Nove Mil Trezentos e Sessenta Reais e Setenta e Um Centavos).
 - **LOTE 3:** R\$949.344,05 (Novecentos e Quarenta e Nove Mil Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinco Centavos).
- Valor Aditado:
 - **LOTE 1** (2º Termo Aditivo): R\$ 52.227,73(Cinquenta e Dois Mil Duzentos e Vinte e Sete Reais e Setenta e Três Centavos).
 - **LOTE 2** (1º Termo Aditivo): R\$ 60.900,55(Sessenta Mil Novecentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).
 - **LOTE 3** (1º Termo Aditivo): R\$ 82.257,22(Oitenta e Dois Mil Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte e Dois Centavos).
- Prazo de execução dos Objetos:
 - **LOTE 1: 90(Noventa) dias.**
 - **LOTE 2: 180(cento e oitenta) dias.**
 - **LOTE 3: 180(cento e oitenta) dias.**
- Data de Início dos Objetos:
 - **LOTE 1: 20/04/2022**
 - **LOTE 2: 20/04/2022**



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

- LOTE 3: 20/04/2022

- Data de Fim dos Objetos:

- LOTE 1: 19/07/2022

- LOTE 2: 17/10/2022

- LOTE 3: 17/10/2022

- 1º TERMO ADITIVO - EXECUÇÃO LOTE 1: 19/07/2022 A 17/10/2022.
 - 3º TERMO ADITIVO - EXECUÇÃO LOTE 1: 17/10/2022 A 15/01/2023.
 - 2º TERMO ADITIVO - EXECUÇÃO LOTE 2: 17/10/2022 A 15/04/2023.
 - 2º TERMO ADITIVO - EXECUÇÃO LOTE 3: 17/10/2022 A 15/04/2023.
 - 4º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA LOTE 1: 30/12/2022 A 30/03/2023.
 - 3º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA LOTE 2: 30/12/2022 A 28/06/2023.
 - 3º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA LOTE 3: 30/12/2022 A 28/06/2023.
 - 5º TERMO ADITIVO - EXECUÇÃO LOTE 1: 13/01/2023 A 30/03/2023.
-