

EDWAR - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: Conjunto Cidade Nova 2, Tv WE 22 nº 251 - Bairro: Coqueiro - CEP 67.130-500 – Ananindeua-PA

Email: edwarconst@hotmail.com - CNPJ 10.663.077/0001-03 – IE: 15.283.353-6 – IM: 22276 – NIRE 15600432362

Obra
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA EMEIF
"CASTANHAL"

Bancos
SINAPI -
02/2023 - Pará

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro Reprogramado

Item	Descrição	Total Por Etapa	EXECUTADO	SALDO	À EXECUTAR					
			ATÉ 16/10/2025	REAJUSTADO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 169.748,13	78.220,51	100,00% 105.278,99	22,00% 23.161,37	15,60% 16.423,52	15,60% 16.423,52	15,60% 16.423,52	15,60% 16.423,52	15,60% 16.423,52
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 1.948,40	1.266,46	100,00% 784,42	100,00% 784,42					
3	FUNDAÇÕES	100,00% 351.661,08	292.045,14	100,00% 68.564,38		50,00% 34.282,19	50,00% 34.282,19			
4	ESTRUTURA	100,00% 320.936,54		100,00% 369.171,57		25,00% 92.292,89	50,00% 184.585,78	25,00% 92.292,90		
5	PAREDES	100,00% 85.213,49		100,00% 98.017,70			25,00% 24.504,42	50,00% 49.008,85	25,00% 24.504,43	
6	COBERTURA	100,00% 521.570,14		100,00% 599.940,43		25,00% 149.985,10	50,00% 299.970,21	25,00% 149.985,12		
7	ESQUADRIAS	100,00% 184.402,18		100,00% 212.116,53			25,00% 53.029,13	25,00% 53.029,13	50,00% 106.058,27	
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	100,00% 104.021,23		100,00% 119.655,09			50,00% 59.827,54	25,00% 29.913,77	25,00% 29.913,78	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 57.840,07		100,00% 66.505,71			25,00% 16.626,42	50,00% 33.252,85	25,00% 16.626,44	
10	REVESTIMENTO PAREDE	100,00% 138.730,17		100,00% 159.571,17			50,00% 79.785,58	50,00% 79.785,59		
11	PISO	100,00% 107.074,15		100,00% 123.155,33				25,00% 30.788,83	50,00% 61.577,66	25,00% 30.788,84
12	PINTURA	100,00% 118.505,63		100,00% 136.280,15					50,00% 68.140,07	50,00% 68.140,08

13	PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	100,00%	3.485,87	100,00%	4.009,53					100,00%	4.009,53			
14	SERVIÇOS FINAIS	100,00%	9.495,72	100,00%	10.920,41							100,00%	10.920,41	
15	QUADRA COBERTA	100,00%	735.676,82	100,00%	846.207,27	5,14%	20,28%	35,35%	29,71%	14,46%		-4,94%	74.073,48	
15.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	8.562,00	100,00%	9.848,40									
15.2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	100,00%	8.324,67	100,00%	957.535,00%									
15.3	PISO	100,00%	64.012,43	100,00%	73.629,10	25,00%	75,00%							
15.4	PINTURA	100,00%	326.823,35	100,00%	375.938,41		25,00%	50,00%	25,00%					
15.5	PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	100,00%	114.319,86	100,00%	131.496,46			25,00%	50,00%	25,00%				
15.6	SISTEMA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO	100,00%	2.253,09	100,00%	2.590,51				100,00%					
15.7	SERVIÇOS FINAIS	100,00%	136.599,59	100,00%	157.117,79			25,00%	25,00%	25,00%		25,00%	39.279,47	
15.8	QUADRA COBERTA	100,00%	13.222,85	100,00%	15.209,42				25,00%	25,00%		50,00%	7.604,72	
15.9	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%	2.104,30	100,00%	2.420,52				100,00%					
15.10	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00%	18.697,84	100,00%	21.505,80				50,00%	50,00%				
15.11	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%	17.115,30	100,00%	19.686,22					100,00%				
15.12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V	100,00%	23.641,54	100,00%	27.189,29								100,00%	27.189,29
				EXECUTADO		Á EXECUTAR								
	Porcentagem					2,11%	15,14%	35,24%	25,78%	14,85%		6,88%		
	Custo					61.776,81	442.190,13	1.029.157,54	753.059,12	433.648,73		200.346,33		
	Porcentagem Acumulado					2,11%	17,25%	52,49%	78,27%	93,12%		100,00%		
	Custo Acumulado					371.532,11	2.920.178,68	61.776,81	503.966,94	1.533.124,48	2.286.183,60	2.719.832,33	2.920.178,68	

ANANINDEUA(PA), 05 DE ABRIL DE 2026

EDWAR - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 10.663.077/0001-03