

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
NOVEMBRO DE 2023**

Objeto da Obra: Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma do Prédio da EMEIF “Independência”, Reforma e Ampliação da EMEIF “São Felix” e Reforma e Ampliação da EMEIF “Maloca”, no Município de São Sebastião da Boa Vista, conforme abaixo descrito:

LOTE 01 :Reforma do Prédio da EMEIF “Independência”, na Localidade Estância, Rio Pracuúba Grande, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.

LOTE 02 :Reforma e Ampliação da EMEIF “São Felix”, na Ilha Pau-de-Rosa, Rio Pracuúba Grande, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.

LOTE 03 :Reforma e Ampliação da EMEIF “Maloca”, na Ilha Pau-de-Rosa, Rio Pracuúba Grande, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.

- Nome do Contratado: **RIOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 09.335.585/0001-75**

Local de Execução da Obra:

- **LOTE 1:** Localidade Estância, Rio Pracuúba Grande
- **LOTE 2:** Ilha Pau-de-Rosa, Rio Pracuúba Grande
- **LOTE 3:** Ilha Pau-de-Rosa, Rio Pracuúba Grande

- Origem do Recurso:

EXERCÍCIO 2022

Unidade Orçamentária: Fundeb

12 361 0015 1.025 Construção, Reforma e Ampliação Unidade Escolar - FUNDEB 30%

4.4.90.51.00 Obras e instalações

Fonte:154000000

- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇOS**

- Número do Processo Licitatório: **2/2022-002**

- Data de Início da Obra:

- **LOTE 1: 20/04/2022**

- **LOTE 2: 20/04/2022**

- **LOTE 3: 20/04/2022**

- Data de Fim da Obra:

- **LOTE 1: 19/07/2022**

- **LOTE 2: 17/10/2022**

- **LOTE 3: 17/10/2022**

- Valor da Obra:

- **LOTE 1:** R\$202.105,94 (Duzentos e Dois Mil Cento e Cinco Reais e Noventa e Quatro Reais).

- **LOTE 2:** R\$879.360,71 (Oitocentos e Setenta e Nove Mil Trezentos e Sessenta Reais e Setenta e Um Centavos).

- **LOTE 3:** R\$949.344,05 (Novecentos e Quarenta e Nove Mil Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinco Centavos).

- Valor total aplicado:

- **LOTE 01:** R\$201.997,15 (Duzentos e Um Mil Novecentos e Noventa e Sete Reais e Quinze Centavos).

- **LOTE 02:** R\$862.833,86 (Oitocentos e Sessenta e Dois Mil Oitocentos e Trinta e Três Reais e Oitenta e Seis Centavos).

- **LOTE 03:** R\$898.465,12 (Oitocentos e Noventa e Oito Mil Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais e Doze Centavos).

- Percentual total aplicado:

- **LOTE 01:** 99,95%

- **LOTE 02:** 98,13%

- **LOTE 03:** 94,64%

- Valor aplicado no mês vigente:
 - LOTE 01: R\$0,00.
 - LOTE 02: R\$0,00
 - LOTE 03: R\$0,00
- Percentual aplicado no mês vigente:
 - LOTE 01: 0,00%
 - LOTE 02: 0,00%
 - LOTE 03: 0,00%
- Valor Aditado:
 - LOTE 1 (2º Termo Aditivo): R\$ 52.227,73(Cinquenta e Dois Mil Duzentos e Vinte e Sete Reais e Setenta e Três Centavos).
 - LOTE 2 (1º Termo Aditivo): R\$ 60.900,55(Sessenta Mil Novecentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).
 - LOTE 3 (1º Termo Aditivo): R\$ 82.257,22(Oitenta e Dois Mil Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte e Dois Centavos).
- Valor total aplicado dos Termos Aditivos:
 - LOTE 1: R\$ 52.227,73(Cinquenta e Dois Mil Duzentos e Vinte e Sete Reais e Setenta e Três Centavos).
 - LOTE 2: R\$36.113,24 (Trinta e Seis Mil Cento e Treze Reais e Vinte e Quatro Centavos)
 - LOTE 3: R\$73.739,42 (Setenta e Três Mil Setecentos e Trinta e Nove Reais e Quarenta e Dois Centavos).
- * Percentual total aplicado dos Termos Aditivos:
 - LOTE 1: 100,00%
 - LOTE 2: 59,30%
 - LOTE 3: 89,64%
- Valor aplicado no mês vigente dos Termos Aditivos:
 - LOTE 1: R\$ 0,00.
 - LOTE 2: R\$0,00
 - LOTE 3: R\$0,00
- Percentual aplicado no mês vigente dos Termos Aditivos:
 - LOTE 1: 0,00%
 - LOTE 2: 0,00%
 - LOTE 3: 0,00%
- 1º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO LOTE 1: 19/07/2022 A 17/10/2022.
- 3º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO LOTE 1: 17/10/2022 A 15/01/2023.
- 2º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO LOTE 2: 17/10/2022 A 15/04/2023.
- 2º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO LOTE 3: 17/10/2022 A 15/04/2023.
- 4º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA LOTE 1: 30/12/2022 A 30/03/2023.
- 3º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA LOTE 2: 30/12/2022 A 28/06/2023.
- 3º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA LOTE 3: 30/12/2022 A 28/06/2023.
- 5º TERMO ADITIVO - EXECUÇÃO LOTE 1: 13/01/2023 A 30/03/2023.
- 4º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO LOTE 2: 14/04/2023 A 28/06/2023.
- 4º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO LOTE 3: 14/04/2023 A 28/06/2023.
- 5º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO LOTE 2: 14/04/2023 A 25/12/2023.
- 5º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO LOTE 3: 14/04/2023 A 25/12/2023

Objeto da Obra: **Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma da UBS PEDRAS, localizada na Comunidade Pedras, Rio Pracuúba Grande e Reforma do PSF SÃO SEBASTIÃO, localizado na Comunidade São Sebastião, Rio Guajará, no Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa, conforme relação abaixo:**

LOTE 01: Reforma da UBS PEDRAS, localizada na Comunidade Pedras, Rio Pracuúba Grande, no Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.

LOTE 02: Reforma do PSF SÃO SEBASTIÃO, localizado na Comunidade São Sebastião, Rio Guajará, no Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa

- Nome do Contratado: **ATCON ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 40.419.922/0001-52**
 - Local de Execução da Obra:
 - LOTE 01: Comunidade Pedras, Rio Pracuúba Grande, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.**

LOTE 02: Comunidade São Sebastião, Rio Guajará, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa

- Origem do Recurso:

Unidade Orçamentária: 03 01. Fundo Municipal de Saúde

03 01. 10 122 0015 1.020 Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e instalações

Fonte: 15010000 Outros Recursos Não Vinculados

Fonte: 16000000 Transferência SUS Bloco de Manutenção

- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇOS**
- Número do Processo Licitatório: **2/2022-003**

- Data de Início das Obras:

LOTE 01: 18/07/2022

LOTE 02: 18/07/2022

- Data de Fim das Obras:

LOTE 01: 14/01/2023

LOTE 02: 14/01/2023

- Valor Total das Obras:

LOTE 01: R\$374.125,74 (Trezentos e Setenta e Quatro Mil Cento e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Quatro Centavos).

LOTE 02: R\$290.529,90 (Duzentos e Noventa Mil Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Noventa Centavos).

- Valor total aplicado:

LOTE 01: R\$374.125,74 (Trezentos e Setenta e Quatro Mil Cento e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Quatro Centavos).

LOTE 02: R\$72.672,41 (Setenta e Dois Mil Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Um Centavos)

- Percentual total aplicado:

LOTE 01: 100,00%

LOTE 02: 25,01%

- Valor aplicado no mês vigente:

LOTE 01: R\$0,00

LOTE 02: R\$0,00

- Percentual aplicado no mês vigente:

LOTE 01: 0,00%

LOTE 02: 0,00%

*** 1º TERMO ADITIVO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO LOTE 01: 10/01/2023 A 09/07/2023**

*** 1º TERMO ADITIVO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO LOTE 02: 10/01/2023 A 09/07/2023**

*** 2º TERMO ADITIVO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO LOTE 01: 07/07/2023 A 03/01/2024**

*** 2º TERMO ADITIVO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO LOTE 02: 07/07/2023 A 03/01/2024**

Objeto da Obra: Contratação de Empresa de Engenharia para a Construção do Porto do Açai, no Município de São Sebastião da Boa Vista - Pa, conforme Convênio nº 25/2022-SEDAP.

- Nome do Contratado: **ATCON ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 40.419.922/0001-52**

- Local de Execução da Obra: **Avenida Augusto Montenegro, Centro, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.**

- Origem do Recurso:

02 05. 15 605 0006 1.004 Construção e Adequação do Porto e Feira do Açai

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e instalações

Fonte: 15000000 Recursos não vinculados de Impostos

- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇOS**

- Número do Processo Licitatório: **2/2022-005**

- Data de Início da Obra: **13/07/2022**

- Data de Fim da Obra: **10/11/2022**

- Valor Total da Obra: **R\$336.970,17 (Trezentos e Trinta e Seis Mil Novecentos e Setenta Reais e Dezessete Centavos).**

- Valor total aplicado: **R\$336.970,17 (Trezentos e Trinta e Seis Mil Novecentos e Setenta Reais e Dezessete Centavos).**

- Valor aplicado no mês vigente: **R\$116.299,77 (Cento e Dezesesseis Mil Duzentos e Noventa e Nove Reais e Setenta e Sete Centavos)**
- Percentual aplicado no mês vigente: **34,52%**
- **1º TERMO ADITIVO PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/2022 A 31/12/2022**
- **2º TERMO ADITIVO PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/12/2022 A 27/08/2023**
- **3º TERMO ADITIVO PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/12/2022 A 10/03/2023**
- **4º TERMO ADITIVO PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/03/2023 A 08/07/2023**
- **5º TERMO ADITIVO PRAZO DE EXECUÇÃO: 07/07/2023 A 27/08/2023**
- **6º TERMO ADITIVO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: 25/08/2023 A 05/09/2023**
- **7º TERMO ADITIVO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: 05/09/2023 A 04/11/2023**
- **8º TERMO ADITIVO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: 03/11/2023 A 02/01/2024**

Objeto da Obra: Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma do Prédio do Ginásio de Esportes João Paulo II, no Município de São Sebastião da Boa Vista - Estado do Pará, conforme Convênio nº 113/2022-SEDOP.

- Nome do Contratado: **MOJUIM ENGENHARIA E TRANSPORTE UNIPESSOAL LTDA, CNPJ nº 24.250.973/0001-47.**
 - Local de Execução da Obra: **Rua Gabriel Marques, s/n, Centro, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.**
- Origem do Recurso:
02 06. 27 452 0009 1.005 Construção e/ou Reforma do Ginásio Municipal
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 Obras e instalações
Fonte de Recurso 15000000 Recursos não vinculados de Impostos
Fonte de Recurso 17010000 Outros Convênios do Estado
 - Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇOS**
 - Número do Processo Licitatório: **2/2022-006**
 - Data de Início da Obra: **27/07/2022**
 - Data de Fim da Obra: **23/01/2023**
 - Valor Total da Obra: **R\$2.401.517,69 (Dois Milhões Quatrocentos e Um Mil Quinhentos e Dezessete Reais e Sessenta e Nove Centavos).**
 - Valor total aplicado: **R\$1.376.815,47 (Um Milhão Trezentos e Setenta e Seis Mil Oitocentos e Quinze Reais e Quarenta e Sete Centavos)**
 - Percentual total aplicado: **57,33%**
 - Valor aplicado no mês vigente: **R\$134.772,51 (Cento e Trinta e Quatro Mil Setecentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos)**
 - Percentual aplicado no mês vigente: **5,61%**
 - **1º TERMO ADITIVO VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: 16/01/2023 A 08/06/2023.**
 - **2º TERMO ADITIVO VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: 07/06/2023 A 04/12/2023.**

Objeto da Obra: Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma, Adequação e Ampliação do Prédio da Escola Municipal de Ensino Infantil "Cantinho do Amor", no Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.

- Nome do Contratado: **MOJUIM ENGENHARIA E TRANSPORTE UNIPESSOAL LTDA, CNPJ nº 24.250.973/0001-47.**
 - Local de Execução da Obra: **Avenida das Acácias, s/n, Bairro do Aeroporto, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.**
- Origem do Recurso:
04 01.
12 361 0015 1.025 Construção, Reforma e Ampliação Unidade Escolar - FUNDEB 30%
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 Obras e instalações
Fonte de Recurso 15400000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%
 - Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇOS**

- Número do Processo Licitatório: **2/2022-007**
- Data de Início da Obra: **26/08/2022**
- Data de Fim da Obra: **22/02/2023**
- Valor Total da Obra: **R\$2.749.354,06 (Dois Milhões Setecentos e Quarenta e Nove Mil Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Seis Centavos).**
- Valor total aplicado: **R\$1.953.571,01 (Um Milhão Novecentos e Cinquenta e Três Mil Quinhentos e Setenta e Um Reais e Um Centavo)**
- Percentual total aplicado: **71,05%**
- Valor aplicado no mês vigente: **R\$132.259,17(Cento e Trinta e Dois Mil Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Dezessete Centavos)**
- Percentual aplicado no mês vigente: **4,81 %**
- **1º TERMO ADITIVO: VIGÊNCIA 14/02/2023 A 13/08/2023 E EXECUÇÃO 22/02/2023 A 13/08/2023.**
- **2º TERMO ADITIVO VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: 11/08/2023 A 07/02/2024**

Objeto da Obra: **Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma e Ampliação do Prédio da Escola Municipal de Educação Básica “Emmanuel da Silva Lobato”, no Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa..**

- Nome do Contratado: **EDWAR-SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 10.663.077/0001-03.**
- Local de Execução da Obra: **Localidade Pedras, margem direita do Rio Pracuúba-grande, Zona Rural**
- Origem do Recurso:
EXERCÍCIO 2023
Unidade Orçamentária: 0401 FUNDEB
04 01.12 361 0015 1.025 Construção, Reforma e Ampliação Unidade Escolar - FUNDEB 30%
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 Obras e instalações
Fonte de Recurso 15420000 Trans. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT
- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇOS**
- Número do Processo Licitatório: **2/2022-009**
- Data de Início da Obra: **13/01/2023**
- Data de Fim da Obra: **12/07/2023**
- Valor Total da Obra: **R\$2.671.258,31 (Dois Milhões Seiscentos e Setenta e Um Mil Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Um Centavos)**
- Valor total aplicado: **R\$1.174.836,64 (Um Milhão Cento e Setenta e Quatro Reais Oitocentos e Trinta e Seis Mil e Sessenta e Quatro Centavos)**
- Percentual total aplicado: **43,97%**
- Valor aplicado no mês vigente: **R\$74.324,64 (Setenta e Quatro Mil Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos)**
- Percentual aplicado no mês vigente: **2,78%**
- **1º TERMO ADITIVO PRAZO DE EXECUÇÃO: 12/07/2023 A 31/12/2023.**

Objeto da Obra: **Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma do Prédio do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, localizado na Avenida das Acácias, Bairro do Aeroporto, município de São Sebastião da Boa Vista.**

- Nome do Contratado: **EDWAR-SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 10.663.077/0001-03.**
- Local de Execução da Obra: **Avenida das Acácias, Bairro do Aeroporto, município de São Sebastião da Boa Vista.**
- Origem do Recurso:
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Assistência Social**
06 01. 08 122 0005 2.076 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
Elemento de Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e instalações**
Fonte de Recurso: **15000000 Recursos não vinculados de Impostos**
- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇOS**

- Número do Processo Licitatório: **2/2023-001**
 - Data de Início da Obra: **09/03/2023**
 - Data de Fim da Obra: **07/06/2023**
 - Valor Total da Obra: **R\$268.392,89 (Duzentos e Sessenta e Oito Mil Trezentos e Noventa e Dois Reais e Oitenta e Nove Centavos).**
 - Valor total aplicado: **R\$25.029,13 (Vinte e Cinco Mil Vinte e Nove Reais e Treze Centavos)**
 - Percentual total aplicado: **9,33%**
 - Valor aplicado no mês vigente: **R\$0,00**
 - Percentual aplicado no mês vigente: **0,00%**
 - Valor Aditado: **R\$0,00**
- 1º TERMO ADITIVO (PRAZO DE EXECUÇÃO): **07/06/2023 A 30/08/2023**
 - 2º TERMO ADITIVO VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: **30/08/2023 A 28/11/2023**

Objeto da Obra: Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Pintura Geral das Estruturas Físicas do Prédio e Construção de Cobertura de Área de Espera do Hospital Municipal de São Sebastião da Boa Vista-Pa. .

- Nome do Contratado: **RIOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 09.335.585/0001-75.**
- Local de Execução da Obra: **Avenida das Acácias, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.**
- Origem do Recurso:

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde

03 01.10 122 0015 1.020 Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e instalações

Fonte de Recurso: 15010000 Outros Recursos Não Vinculados

Fonte de Recurso: 16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇOS**
- Número do Processo Licitatório: **2/2023-002**
- Data de Início da Obra: **29/03/2023**
- Data de Fim da Obra: **27/06/2023**
- Valor Total da Obra: **R\$158.982,04 (Cento e Cinquenta e Oito Mil Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Quatro Centavos).**
- Valor total aplicado: **R\$158.982,04 (Cento e Cinquenta e Oito Mil Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Quatro Centavos).**
- Percentual total aplicado: **100,00%**
- Valor aplicado no mês vigente: **R\$23.482,11 (Vinte e Três Mil Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Onze Centavos)**
- Percentual aplicado no mês vigente: **14,78%**
- Valor Aditado: **R\$0,00**
- 1º TERMO ADITIVO (PRAZO DE EXECUÇÃO): **27/06/2023 A 20/09/2023**
- 2º TERMO ADITIVO (PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO): **20/09/2023 A 19/12/2023**

Objeto da Obra: Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma do Prédio da EMEIF "Raquel", Reforma e Ampliação do Prédio da EMEIF "Haydee Maia da Silva", Reforma e Ampliação do Prédio da EMEIF "Raimundo Pompeu" e Reforma e Ampliação do Prédio da EMEIF "Rei Salomão", no Município de São Sebastião da Boa Vista, conforme abaixo descrito:

LOTE 01- Reforma do Prédio da EMEIF "Raquel", Localidade Raquel, Rio Umarituba, Zona Rural, Município de São Sebastião da Boa Vista.

LOTE 02- Reforma e Ampliação do Prédio da EMEIF "Haydee Maia da Silva", Rio Pacujutá, Zona Rural, Município de São Sebastião da Boa Vista

LOTE 03- Reforma e Ampliação do Prédio da EMEIF "Raimundo Pompeu", situada na Localidade Teso, Rio Pará, Zona Rural, Município de São Sebastião da Boa Vista.

LOTE 04- Reforma e Ampliação do Prédio da EMEIF "Rei Salomão", situada às margens do Furo Grande, Rio Pracuúba-mirí, Zona Rural, Município de São Sebastião da Boa Vista

- Nome do Contratado: **RIOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 09.335.585/0001-75.**

- Local de Execução da Obra:
 - **LOTE 01:** Localidade Raquel, Rio Umarituba, Zona Rural, Município de São Sebastião da Boa Vista
 - **LOTE 02:** Rio Pacujutá, Zona Rural, Município de São Sebastião da Boa Vista
 - **LOTE 03:** Localidade Teso, Rio Pará, Zona Rural, Município de São Sebastião da Boa Vista.
 - **LOTE 04:** situada às margens do Furo Grande, Rio Pracuúba-mirí, Zona Rural, Município de São Sebastião da Boa Vista

- Origem do Recurso:

Exercício 2023

Unidade Orçamentária: 0401 FUNDEB

04 01.12 361 0015 1.025 Construção, Reforma e Ampliação Unidade Escolar - FUNDEB 30%

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e instalações

Fonte de Recurso: 15420000 Trans. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇOS**

- Número do Processo Licitatório: **2/2023-003**

- Data de Início da Obra:

- **LOTE 01: 19/04/2023**

- **LOTE 02: 19/04/2023**

- **LOTE 04: 19/04/2023**

- Data de Fim da Obra:

- **LOTE 01: 16/10/2023**

- **LOTE 02: 16/10/2023**

- **LOTE 04: 16/10/2023**

Valor Total da Obra:

- **LOTE 01: R\$490.661,57 (Quatrocentos e Noventa Mil Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Cinquenta e Sete Centavos).**

- **LOTE 02: R\$971.099,25 (Novecentos e Setenta e Um Mil Noventa e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos).**

- **LOTE 03: LOTE FRACASSADO.**

- **LOTE 04: R\$449.166,85 (Quatrocentos e Quarenta e Nove Mil Cento e Sessenta e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos).**

Valor total aplicado:

LOTE 01 : R\$490.661,57 (Quatrocentos e Noventa Mil Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

LOTE 02 : R\$338.754,30(Trezentos e Trinta e Oito Mil Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta Centavos)

LOTE 04 : R\$429.229,58(Quatrocentos e Vinte e Nove Mil Duzentos e Vinte e Nove Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

- Percentual total aplicado:

LOTE 01 : 100,00%

LOTE 02 : 34,86%

LOTE 04 : 95,56%

Valor aplicado no mês vigente:

LOTE 01 : R\$0,00

LOTE 02 : R\$0,00

LOTE 04 : R\$84.430,18 (Oitenta e Quatro Mil Quatrocentos e Trinta Reais e Dezoito Centavos)

- Percentual aplicado no mês vigente:

LOTE 01 : 0,00%

LOTE 02 : 0,00%

LOTE 04 : 18,80%

- Valor Aditado: R\$ 0,00

- **1º TERMO ADITIVO (PRAZO DE EXECUÇÃO) LOTE 01: 16/10/2023 A 08/04/2024**

- **1º TERMO ADITIVO (PRAZO DE EXECUÇÃO) LOTE 02: 16/10/2023 A 08/04/2024**

- **1º TERMO ADITIVO (PRAZO DE EXECUÇÃO) LOTE 04: 16/10/2023 A 08/04/2024**

Objeto da Obra **Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Obra de Construção de UBS (Unidade Básica de Saúde), Tipo I, "UBS VILA COCAL", na localidade Vila Cocal, estrada Boa Vista Cocal, Zona Rural do município de São Sebastião da Boa Vista, Proposta FNS nº 11506.4870001/22-002.**

- Nome do Contratado: **EDWAR-SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 10.663.077/0001-03.**
 - Local de Execução da Obra: **Localidade Vila Cocal, estrada Boa Vista Cocal, Zona Rural do município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.**
- Origem do Recurso:

EXERCÍCIO 2023

Unidade Orçamentária: 03 01. Fundo Municipal de Saúde

03 01. 10 122 0015 1.020 Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e instalações.

Fonte de Recurso: 16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇOS**
- Número do Processo Licitatório: **2/2023-004**
 - Data de Início da Obra: **09/05/2023**
 - Data de Fim da Obra: **03/02/2024**
 - Valor Total da Obra: **R\$1.040.771,94 (Um Milhão Quarenta Mil Setecentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos).**
 - Valor total aplicado: **R\$293.182,93 (Duzentos e Noventa e Três Mil Cento e Oitenta e Dois Reais e Noventa e Três Centavos)**
 - Percentual total aplicado: **28,17%**
 - Valor aplicado no mês vigente **R\$143.848,31 (Cento e Quarenta eTrês Mil Oitocentos e Quarenta e Oito Reais e Trinta e Um Centavos)**
 - Percentual aplicado no mês vigente: **13,82%**
 - Valor Aditado: **R\$0,00**

Objeto da Obra: **Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Obra de Construção do Prédio da EMEIF "Castanhal", Rio Guajará, Zona Rural do Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa .**

- Nome do Contratado: **EDWAR-SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 10.663.077/0001-03.**
- Local de Execução da Obra: **Rio Guajará, Zona Rural do Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa .**
- Origem do Recurso:

EXERCÍCIO 2023

Unidade Orçamentária: 0401 FUNDEB

04 01.12 361 0015 1.025 Construção, Reforma e Ampliação Unidade Escolar - FUNDEB 30%

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e instalações

Fonte de Recurso: 15420000 Trans. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇOS**
- Número do Processo Licitatório: **2/2023-006**
 - Data de Início da Obra: **04/05/2023**
 - Data de Fim da Obra: **31/10/2023**
 - Valor Total da Obra: **R\$2.910.309,62 (Dois Milhões Novecentos e Dez Mil Trezentos e Nove Reais e Sessenta e Dois Centavos).**
 - Valor total aplicado: **R\$371.532,11 (Trezentos e Setenta e Um Mil Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Onze Centavos)**
 - Percentual total aplicado: **12,76%**
 - Valor aplicado no mês vigente: **R\$145.055,98 (Cento e Quarenta e Cinco Mil Cinquenta e Cinco Reais e Noventa e Oito Centavos)**
 - Percentual aplicado no mês vigente: **4,98%**
 - Valor aditado: **R\$0,00**
 - **1º TERMO ADITIVO (PRAZO DE EXECUÇÃO): 31/10/2023 A 26/04/2024**

Objeto da Obra: Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma e Ampliação do Prédio da EMEIF "Sítio do Pica-Pau", Ampliação do Prédio da EMEIF "Nossa Senhora de Lourdes", Pintura, Adequações e Ampliação do Prédio da EMEF "Magalhães Barata" e Ampliação do Prédio da Creche Municipal Odinar Gomes, no Município de São Sebastião da Boa Vista, conforme abaixo descrito:

LOTE 01- Reforma e Ampliação do Prédio da EMEIF "Sítio do Pica-Pau", no Município de São Sebastião da Boa Vista

LOTE 02- Ampliação do Prédio da EMEIF "Nossa Senhora de Lourdes", no Município de São Sebastião da Boa Vista

LOTE 03- Pintura, Adequações e Ampliação do Prédio da EMEF "Magalhães Barata", no Município de São Sebastião da Boa Vista.

LOTE 04- Ampliação do Prédio da Creche Municipal Odinar Gomes, no Município de São Sebastião da Boa Vista.

- Nome do Contratado: **RIOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 09.335.585/0001-75.**

- Local de Execução da Obra:

- **LOTE 01:** Localidade Cocal, Estrada Boa Vista Cocal

- **LOTE 02:** Rua Cirino Gomes, s/n, Terrinha

- **LOTE 03:** Avenida 18 de Novembro, s/n, Centro

- **LOTE 04:** Avenida das Acácias, S/N, Aeroporto

* Origem do Recurso:

Exercício 2023

Unidade Orçamentária: 0401 FUNDEB

04 01.12 361 0015 1.025 Construção, Reforma e Ampliação Unidade Escolar - FUNDEB 30%

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e instalações

Fonte de Recurso: 15420000 Trans. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

- Modalidade de Licitação Contratada: **CONCORRÊNCIA**

- Número do Processo Licitatório: **3/2023-001**

- Data de Início da Obra:

- LOTE 01: **26/05/2023**

- LOTE 02: **26/05/2023**

- LOTE 03: **26/05/2023**

- LOTE 04: **26/05/2023**

- * Data de Fim da Obra:

- LOTE 01: **22/11/2023**

- LOTE 02: **22/11/2023**

- LOTE 03: **22/11/2023**

- LOTE 04: **22/11/2023**

- * Valor Total da Obra:

- LOTE 01: **R\$1.701.087,64 (Um Milhão Setecentos e Um Mil, Oitenta e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos)**

- LOTE 02: **R\$1.334.763,27 (Um Milhão Trezentos e Trinta e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos).**

- LOTE 03: **R\$475.579,46 (Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos).**

- LOTE 04: **R\$499.799,23 (Quatrocentos e Noventa e Nove Mil Setecentos e Noventa e Nove Reais e Vinte e Três Centavos).**

- * Valor total aplicado:

LOTE 01: **R\$ 440.923,00 (Quatrocentos e Quarenta Mil Novecentos e Vinte e Três Reais)**

LOTE 02: **R\$ 515.113,17 (Quinhentos e Quinze Mil Cento e Treze Reais e Dezessete Centavos)**

LOTE 03: **R\$ 331.097,15 (Trezentos e Trinta e Um Mil Noventa e Sete Reais e Quinze Centavos)**

LOTE 04: **R\$ 0,00**

- Percentual total aplicado:

LOTE 01: **25,92%**

LOTE 02: **38,60%**

LOTE 03: **73,59%**

LOTE 04: 0,00%

Valor aplicado no mês vigente:

LOTE 01: **R\$48.537,79 (Quarenta e Oito Mil Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Nove Centavos)**

LOTE 02: **R\$ 363.550,74 (Trezentos e Sessenta e Três Mil Quinhentos e Cinquenta Reais e setenta e Quatro centavos)**

LOTE 03: **R\$ 24.125,80 (Vinte e Quatro Mil Cento e Vinte e Cinco Reais e Oitenta Centavos).**

LOTE 04: **R\$ 0,00**

• Percentual aplicado no mês vigente:

LOTE 01: **2,85%**

LOTE 02: **27,24%**

LOTE 03: **9,05%**

LOTE 04: **0,00%**

• Valor Aditado: R\$ 0,00

- **:1º TERMO ADITIVO (PRAZO DE EXECUÇÃO) LOTE 01: 22/11/2023 A 16/05/2024**
- **1º TERMO ADITIVO (PRAZO DE EXECUÇÃO) LOTE 02: 22/11/2023 A 16/05/2024**
- **1º TERMO ADITIVO (PRAZO DE EXECUÇÃO) LOTE 03: 22/11/2023 A 16/05/2024**
- **1º TERMO ADITIVO (PRAZO DE EXECUÇÃO) LOTE 04: 22/11/2023 A 16/05/2024**

Objeto da Obra: Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Conclusão do Prédio da EMEIF "Caeté", Reforma do Prédio da EMEIF "São Sebastião", Reforma do Prédio da EMEIF "Madre Oliveira" e Reforma e Ampliação do Prédio da EMEIF "São Marcos", localizadas na Zona Rural do Município de São Sebastião da Boa Vista, conforme abaixo descrito:

LOTE 01- Conclusão do Prédio da EMEIF "Caeté", Furo Grande, Zona Rural do Município de São Sebastião da Boa Vista

LOTE 02- Reforma do Prédio da EMEIF "São Sebastião", Rio Guajará, Zona Rural do Município de São Sebastião da Boa Vista

LOTE 03- Reforma do Prédio da EMEIF "Madre Oliveira", Ilha Paquetá, Zona Rural do Município de São Sebastião da Boa Vista.

LOTE 04- Reforma e Ampliação do Prédio da EMEIF "São Marcos", Ilha Chaves, Zona Rural do Município de São Sebastião da Boa Vista

- Nome do Contratado: **RIOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 09.335.585/0001-75.**
- Local de Execução da Obra:
 - **LOTE 01:** Furo Grande, Zona Rural do Município de São Sebastião da Boa Vista
 - **LOTE 02:** Rio Guajará, Zona Rural do Município de São Sebastião da Boa Vista
 - **LOTE 03:** Ilha Paquetá, Zona Rural do Município de São Sebastião da Boa Vista.
 - **LOTE 04:** Ilha Chaves, Zona Rural do Município de São Sebastião da Boa Vista

* Origem do Recurso:

Exercício 2023

Unidade Orçamentária: 0401 FUNDEB

04 01.12 361 0015 1.025 Construção, Reforma e Ampliação Unidade Escolar - FUNDEB 30%

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e instalações

Fonte de Recurso: 15420000 Trans. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

- Modalidade de Licitação Contratada: **CONCORRÊNCIA**
- Número do Processo Licitatório: **3/2023-002**
- Data de Início da Obra:

- LOTE 01: **15/06/2023**

- LOTE 02: **15/06/2023**

- LOTE 03: **15/06/2023**

- LOTE 04: **15/06/2023**

* Data de Fim da Obra:

- LOTE 01: **12/12/2023**

- LOTE 02: **12/12/2023**

- LOTE 03: **12/12/2023**

- LOTE 04: **14/08/2023**

* Valor Total da Obra:

- LOTE 01: de **R\$1.716.918,09 (Um Milhão Setecentos e Dezesseis Mil Novecentos e Dezoito Reais e Nove Centavos).**

- LOTE 02: **R\$905.907,04 (Novecentos e Cinco Mil Novecentos e Sete Reais e Quatro Centavos).**

- LOTE 03: **R\$368.471,94 (Trezentos e Sessenta e Oito Mil Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos)**

- LOTE 04: **R\$181.345,76 (Cento e Oitenta e Um Mil Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Seis Centavos)**

* Valor total aplicado:

LOTE 01: **R\$72.541,00 (Setenta e Dois Mil Quinhentos e Quarenta e Um Reais)**

LOTE 02: **R\$ 0,00**

LOTE 03: **R\$ 0,00**

LOTE 04: **R\$181.345,76 (Cento e Oitenta e Um Mil Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Seis Centavos).**

• Percentual total aplicado:

LOTE 01: **4,23%**

LOTE 02: 0,00%

LOTE 03: 0,00%

LOTE 04: **100,00%**

Valor aplicado no mês vigente:

LOTE 01: **R\$72.541,00 (Setenta e Dois Mil Quinhentos e Quarenta e Um Reais)**

LOTE 02: R\$ 0,00

LOTE 03: R\$ 0,00

LOTE 04: R\$ 0,00

• Percentual aplicado no mês vigente:

LOTE 01: **4,23%**

LOTE 02: 0,00%

LOTE 03: 0,00%

LOTE 04: 0,00%

Valor Aditado: R\$ 0,00

Objeto da Obra: Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Obra de Ampliação do Prédio da Universidade Aberta do Brasil – UAB, Construção de Sala de Aula, no Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.

- Nome do Contratado: **RIOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 09.335.585/0001-75.**
- Local de Execução da Obra: **Avenida das Acácias, s/n, Aeroporto, São Sebastião da Boa Vista, Pará.**
- Origem do Recurso:

EXERCÍCIO 2023

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Educação

05 01. 12 364 0015 1.028 Ampliação, Reforma e Instalação de polo da UAB

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e instalações

Fonte de Recurso: 15000000 Recursos não vinculados de Impostos

- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇOS**
- Número do Processo Licitatório: **2/2023-007**
- Data de Início da Obra: **04/07/2023**
- Data de Fim da Obra: **02/09/2023**
- Valor Total da Obra: **R\$158.092,24 (Cento e Cinquenta e Oito Mil Noventa e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos).**
- Valor total aplicado: **R\$0,00**

- Percentual total aplicado: **0,00%**
- Valor aplicado no mês vigente **R\$0,00**
- Percentual aplicado no mês vigente: **0,00%**
- Valor aditado: **R\$0,00**

* 1º TERMO ADITIVO (PRAZO DE EXECUÇÃO): **01/09/2023 A 31/10/2023**

* 2º TERMO ADITIVO (PRAZO DE EXECUÇÃO): **31/10/2023 A 18/12/2023**