

**RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA
DEZEMBRO DE 2023**

Objeto do Projeto: Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma do Prédio da EMEIF “Independência”, Reforma e Ampliação da EMEIF “São Felix” e Reforma e Ampliação da EMEIF “Maloca”, no Município de São Sebastião da Boa Vista, conforme abaixo descrito:

LOTE 01- Reforma do Prédio da EMEIF “Independência”, na Localidade Estância, Rio Pracuúba Grande, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.

LOTE 02- Reforma e Ampliação da EMEIF “São Felix”, na Ilha Pau-de-Rosa, Rio Pracuúba Grande, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.

LOTE 03- Reforma e Ampliação da EMEIF “Maloca”, na Ilha Pau-de-Rosa, Rio Pracuúba Grande, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.

- Nome do Contratado: **RIOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 09.335.585/0001-75**

- Ano do Projeto: **2022**

- Número do Processo Licitatório: **TOMADA DE PREÇOS Nº2/2022-002**

- Local da Execução dos Projetos:

LOTE 1: Localidade Estância, Rio Pracuúba Grande

- LOTE 2: Ilha Pau-de-Rosa, Rio Pracuúba Grande

- LOTE 3: Ilha Pau-de-Rosa, Rio Pracuúba Grande

- Origem do Recurso:

EXERCÍCIO 2022

Unidade Orçamentária: Fundeb

12 361 0015 1.025 Construção, Reforma e Ampliação Unidade Escolar - FUNDEB 30%

4.4.90.51.00 Obras e instalações

Fonte:154000000

- Valor Inicial dos Contratos:

- **LOTE 1:** R\$202.105,94 (Duzentos e Dois Mil Cento e Cinco Reais e Noventa e Quatro Reais).

- **LOTE 2:** R\$879.360,71 (Oitocentos e Setenta e Nove Mil Trezentos e Sessenta Reais e Setenta e Um Centavos).

- **LOTE 3:** R\$949.344,05 (Novecentos e Quarenta e Nove Mil Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinco Centavos).

- Valor Aditado:

- **LOTE 1** (2º Termo Aditivo): R\$ 52.227,73(Cinquenta e Dois Mil Duzentos e Vinte e Sete Reais e Setenta e Três Centavos).

- **LOTE 2** (1º Termo Aditivo): R\$ 60.900,55(Sessenta Mil Novecentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

- **LOTE 3** (1º Termo Aditivo): R\$ 82.257,22(Oitenta e Dois Mil Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte e Dois Centavos).

- Prazo de execução dos Objetos:

- **LOTE 1: 90(Noventa) dias.**

- **LOTE 2: 180(cento e oitenta) dias.**

- **LOTE 3: 180(cento e oitenta) dias.**

- Data de Início dos Objetos:

- **LOTE 1: 20/04/2022**

- LOTE 2: 20/04/2022

- LOTE 3: 20/04/2022

• Data de Fim dos Objetos:

- LOTE 1: 19/07/2022

- LOTE 2: 17/10/2022

- LOTE 3: 17/10/2022

• 1º TERMO ADITIVO - EXECUÇÃO LOTE 1: 19/07/2022 A 17/10/2022.

• 3º TERMO ADITIVO - EXECUÇÃO LOTE 1: 17/10/2022 A 15/01/2023.

• 2º TERMO ADITIVO - EXECUÇÃO LOTE 2: 17/10/2022 A 15/04/2023.

• 2º TERMO ADITIVO - EXECUÇÃO LOTE 3: 17/10/2022 A 15/04/2023.

• 4º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA LOTE 1: 30/12/2022 A 30/03/2023.

• 3º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA LOTE 2: 30/12/2022 A 28/06/2023.

• 3º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA LOTE 3: 30/12/2022 A 28/06/2023.

• 5º TERMO ADITIVO - EXECUÇÃO LOTE 1: 13/01/2023 A 30/03/2023.

• 4º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO LOTE 2: 14/04/2023 A 28/06/2023.

• 4º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO LOTE 3: 14/04/2023 A 28/06/2023

• 5º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO LOTE 2: 14/04/2023 A 25/12/2023.

• 5º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO LOTE 3: 14/04/2023 A 25/12/2023

• 6º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO LOTE 2: 22/12/2023 A 19/06/2024

• 6º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO LOTE 3: 22/12/2023 A 19/06/2024

Objeto do Projeto: Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma do Prédio do Ginásio de Esportes João Paulo II, no Município de São Sebastião da Boa Vista - Estado do Pará, conforme Convênio nº 113/2022-SEDOP

• Nome do Contratado: **MOJUIM ENGENHARIA E TRANSPORTE UNIPessoal LTDA, CNPJ nº 24.250.973/0001-47.**

• Ano do Projeto: **2022**

• Número do Processo Licitatório: **TOMADA DE PREÇOS N°2/2022-006**

• Local da Execução do Projeto: **Rua Gabriel Marques, s/n, Centro, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.**

• Origem do Recurso:

EXERCÍCIO 2022

02 06. 27 452 0009 1.005 Construção e/ou Reforma do Ginasio Municipal

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 Obras e instalações

Fonte de Recurso 15000000 Recursos não vinculados de Impostos

Fonte de Recurso 17010000 Outros Convênios do Estado

• Valor Inicial do Contrato: **R\$2.401.517,69 (Dois Milhões Quatrocentos e Um Mil Quinhentos e Dezessete Reais e Sessenta e Nove Centavos).**

• Valor Aditado (se houver): **R\$0,00**

- Prazo de execução do Objeto: **180 (Cento e Oitenta) dias**
- Data de Início do Objeto: **27/07/2022**
- Data de Fim do Objeto: **23/01/2023**
- 1º TERMO ADITIVO VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: **16/01/2023 A 08/06/2023.**
- 2º TERMO ADITIVO VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: **07/06/2023 A 04/12/2023.**
- 3º TERMO ADITIVO VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: **04/12/2023 A 01/06/2024.**

Objeto do Projeto: Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma, Adequação e Ampliação do Prédio da Escola Municipal de Ensino Infantil “Cantinho do Amor”, no Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.

- Nome do Contratado: **MOJUIM ENGENHARIA E TRANSPORTE UNIPESSOAL LTDA, CNPJ nº 24.250.973/0001-47.**
- Ano do Projeto: **2022**
- Número do Processo Licitatório: **TOMADA DE PREÇOS N°2/2022-007**
- Local da Execução do Projeto: **Avenida das Acácias, s/n, Bairro do Aeroporto, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.**
- Origem do Recurso:

04 01.

12 361 0015 1.025 Construção, Reforma e Ampliação Unidade Escolar - FUNDEB 30%

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 Obras e instalações

Fonte de Recurso 15400000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%

- Valor Inicial do Contrato: **R\$2.749.354,06 (Dois Milhões Setecentos e Quarenta e Nove Mil Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Seis Centavos).**
- Valor Aditado (se houver) **3º TERMO ADITIVO: R\$633.456,28 (Seiscentos e Trinta e Três Mil Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Oito Centavos).**
- Prazo de execução do Objeto: **180 (Cento e Oitenta) dias**
- Data de Início do Objeto: **26/08/2022**
- Data de Fim do Objeto: **22/02/2023**
- 1º TERMO ADITIVO: **VIGÊNCIA 14/02/2023 A 13/08/2023 E EXECUÇÃO 22/02/2023 A 13/08/2023.**
- 2º TERMO ADITIVO VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: **11/08/2023 A 07/02/2024**

Objeto do Projeto: Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma e Ampliação do Prédio da Escola Municipal de Educação Básica “Emmanuel da Silva Lobato”, no Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.

- Nome do Contratado: **EDWAR-SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 10.663.077/0001-03.**
- Ano do Projeto: **2023**
- Número do Processo Licitatório: **TOMADA DE PREÇOS N°2/2022-009**
- Local da Execução do Projeto: **Localidade Pedras, margem direita do Rio Pracuúba-grande, Zona Rural**
 - Origem do Recurso:

EXERCÍCIO 2023

Unidade Orçamentária: 0401 FUNDEB

04 01.12 361 0015 1.025 Construção, Reforma e Ampliação Unidade Escolar - FUNDEB 30%

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 Obras e instalações

Fonte de Recurso 15420000 Trans. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT

- Valor Inicial do Contrato: **R\$2.671.258,31 (Dois Milhões Seiscentos e Setenta e Um Mil Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Um Centavos)**
- Valor Aditado (se houver): **R\$0,00**
- Prazo de execução do Objeto: **180(Cento e Oitenta Dias)**
- Data de Início do Objeto: **13/01/2023**
- Data de Fim do Objeto: **12/07/2023**
- **1º TERMO ADITIVO PRAZO DE EXECUÇÃO: 12/07/2023 A 31/12/2023.**
- **2º TERMO ADITIVO PRAZO VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: 29/12/2023 A 26/06/2024.**

Objeto do Projeto: Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Obra de Ampliação do Prédio da Universidade Aberta do Brasil – UAB, Construção de Sala de Aula, no Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.

- Nome do Contratado: **RIOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 09.335.585/0001-75.**
- Ano do Projeto: **2023**
- Número do Processo Licitatório: **TOMADA DE PREÇOS N°2/2023-007**
- Local da Execução do Projeto: **Avenida das Acácias, s/n, Aeroporto, São Sebastião da Boa Vista, Pará**
- Origem do Recurso:

EXERCÍCIO 2023

Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Educação**

05 01. 12 364 0015 1.028 Ampliação, Reforma e Instalação de polo da UAB

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e instalações

Fonte de Recurso: 15000000 Recursos não vinculados de Impostos

- Valor Inicial do Contrato: **R\$158.092,24 (Cento e Cinquenta e Oito Mil Noventa e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos).**
- Valor Aditado (se houver): **R\$0,00**
- Prazo de execução do Objeto: **60 (Sessenta) dias**
- Data de Início do Objeto: **04/07/2023**
- Data de Fim do Objeto: **02/09/2023**

- 1º TERMO ADITIVO (PRAZO DE EXECUÇÃO): **01/09/2023 A 31/10/2023**
- 2º TERMO ADITIVO (PRAZO DE EXECUÇÃO): **31/10/2023 A 18/12/2023**
- 3º TERMO ADITIVO (PRAZO DE EXECUÇÃO): **18/12/2023 A 16/02/2024**

Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Conclusão do Prédio da EMEIF “Caeté”, Reforma do Prédio da EMEIF “São Sebastião”, Reforma do Prédio da EMEIF “Madre Oliveira” e Reforma e Ampliação do Prédio da EMEIF “São Marcos”, localizadas na Zona Rural do Município de São Sebastião da Boa Vista, conforme abaixo descrito:

LOTE 01- Conclusão do Prédio da EMEIF “Caeté”, Furo Grande, Zona Rural do Município de São Sebastião da Boa Vista

LOTE 02- Reforma do Prédio da EMEIF “São Sebastião”, Rio Guajará, Zona Rural do Município de São Sebastião da Boa Vista

LOTE 03- Reforma do Prédio da EMEIF “Madre Oliveira”, Ilha Paquetá, Zona Rural do Município de São Sebastião da Boa Vista.

LOTE 04- Reforma e Ampliação do Prédio da EMEIF “São Marcos”, Ilha Chaves, Zona Rural do Município de São Sebastião da Boa Vista

- Nome do Contratado: **RIOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 09.335.585/0001-75.**

- Ano do Projeto: **2023**

- Número do Processo Licitatório: **CONCORRÊNCIA N°3/2023-002**

- Local da Execução do Projeto:

- **LOTE 01:** Furo Grande, Zona Rural do Município de São Sebastião da Boa Vista

- **LOTE 02:** Rio Guajará, Zona Rural do Município de São Sebastião da Boa Vista

- **LOTE 03:** Ilha Paquetá, Zona Rural do Município de São Sebastião da Boa Vista.

- **LOTE 04:** Ilha Chaves, Zona Rural do Município de São Sebastião da Boa Vista

- Origem do Recurso:

EXERCÍCIO 2023

Unidade Orçamentária: 0401 FUNDEB

04 01.12 361 0015 1.025 Construção, Reforma e Ampliação Unidade Escolar - FUNDEB 30%

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e instalações

Fonte de Recurso: 15420000 Trans. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

- Valor Inicial dos Contratos:

- **LOTE 01:** de **R\$1.716.918,09 (Um Milhão Setecentos e Dezesseis Mil Novecentos e Dezoito Reais e Nove Centavos)**

- **LOTE 02:** **R\$905.907,04 (Novecentos e Cinco Mil Novecentos e Sete Reais e Quatro Centavos).**

- **LOTE 03:** **R\$368.471,94 (Trezentos e Sessenta e Oito Mil Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos)**

- **LOTE 04:** **R\$181.345,76 (Cento e Oitenta e Um Mil Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Seis Centavos)**

- Valor Aditado:

- LOTE 01:
- LOTE 02:
- LOTE 03:
- LOTE 04:
- Prazo de execução dos Objetos:
 - LOTE 01: **180(cento e oitenta) dias.**
 - LOTE 02: **180(cento e oitenta) dias.**
 - LOTE 03: **180(cento e oitenta) dias.**
 - LOTE 04: **60(sessenta) dias.**
- Data de Início dos Objetos:
 - LOTE 01: **15/06/2023**
 - LOTE 02: **15/06/2023**
 - LOTE 03: **15/06/2023**
 - LOTE 04: **15/06/2023**
- Data de Fim dos Objetos:
 - LOTE 01: **12/12/2023**
 - LOTE 02: **12/12/2023**
 - LOTE 03: **12/12/2023**
 - LOTE 04: **14/08/2023**

- 1º TERMO ADITIVO - LOTE 01 (PRAZO DE EXECUÇÃO) : **12/12/2023 A 06/06/2024**
- 1º TERMO ADITIVO - LOTE 02 (PRAZO DE EXECUÇÃO) : **12/12/2023 A 06/06/2024**
- 1º TERMO ADITIVO - LOTE 03 (PRAZO DE EXECUÇÃO) : **12/12/2023 A 06/06/2024**

