



**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA**

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

AGOSTO/2022

Objeto da Obra: **Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma do Prédio da EMEIF “Independência”, Reforma e Ampliação da EMEIF “São Felix” e Reforma e Ampliação da EMEIF “Maloca”, no Município de São Sebastião da Boa Vista.**

- Nome do Contratado: **RIOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 09.335.585/0001-75**

Local de Execução da Obra:

- **LOTE 1:** Localidade Estância, Rio Pracuúba Grande
- **LOTE 2:** Ilha Pau-de-Rosa, Rio Pracuúba Grande
- **LOTE 3:** Ilha Pau-de-Rosa, Rio Pracuúba Grande

- Origem do Recurso:

EXERCÍCIO 2022

Unidade Orçamentária: Fundeb 12 361 0015 1.025 Construção, Reforma e Ampliação Unidade Escolar - FUNDEB 30%4.4.90.51.00 Obras e instalações

Fonte:154000000

- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇOS**

- Número do Processo Licitatório: **2/2022-002**

- Data de Início da Obra:

- **LOTE 1: 20/04/2022**
- **LOTE 2: 20/04/2022**
- **LOTE 3: 20/04/2022**

- Data de Fim da Obra:

- **LOTE 1: 19/07/2022**
- **LOTE 2: 17/10/2022**
- **LOTE 3: 17/10/2022**

- Valor da Obra:

- **LOTE 1:** R\$202.105,94 (Duzentos e Dois Mil Cento e Cinco Reais e Noventa e Quatro Reais).
- **LOTE 2:** R\$879.360,71 (Oitocentos e Setenta e Nove Mil Trezentos e Sessenta Reais e Setenta e Um Centavos).
- **LOTE 3:** R\$949.344,05 (Novecentos e Quarenta e Nove Mil Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinco Centavos).

- Valor total aplicado:

- **LOTE 1: R\$155.612,54 (Cento e Cinquenta e Cinco Mil Seiscentos e Doze Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).**
- **LOTE 2: R\$99.331,57 (Noventa e Nove Mil Trezentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Sete Centavos).**
- **LOTE 3: R\$112.799,79 (Cento e Doze Mil Setecentos e Noventa e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos).**

- Percentual total aplicado:

- **LOTE 1: 77,00%**



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

- LOTE 2: 15,19%
- LOTE 3: 28,83%
- Valor aplicado no mês vigente:
 - LOTE 1: R\$0,00.
 - LOTE 2: R\$34.208,30 (Trinta e Quatro Mil Duzentos e Oito Reais e Trinta Centavos).
 - LOTE 3: R\$160.893,33 (Cento e Sessenta Mil Oitocentos e Noventa e Três Reais e Trinta e Três Centavos).
- Percentual aplicado no mês vigente:
 - LOTE 1: 0,00%
 - LOTE 2: 3,89%
 - LOTE 3: 16,95%

- 1º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO LOTE 1: 19/07/2022 A 17/10/2022.



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

Objeto da Obra: **Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Revitalização da Praça da Matriz, Município de São Sebastião da Boa Vista - Estado do Pará, conforme Convênio FDE nº 015/2022-SEPLAD.**

- Nome do Contratado: **ATCON ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 40.419.922/0001-52**
- Local de Execução da Obra: **Avenida Presidente Vargas, Centro, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.**
- Origem do Recurso:
Unidade Orçamentária: 02 07 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
02 07 15 695 0007 1.006 Construção, Reforma e Ampliação de Praças.
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e instalações
- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇOS**
- Número do Processo Licitatório: **2/2022-004**
- Data de Início da Obra: **21/06/2022**
- Data de Fim da Obra: **18/12/2022**
- Valor Total da Obra: **R\$655,433,10 (Seiscentos e Cinquenta e Cinco Mil Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Dez Centavos).**
- Valor total aplicado: **R\$143.316,95 (Cento e Quarenta e Três Mil Trezentos e Dezesesseis Reais e Noventa e Cinco Centavos).**
- Percentual total aplicado: **21,87%**
- Valor aplicado no mês vigente: **R\$143.316,95 (Cento e Quarenta e Três Mil Trezentos e Dezesesseis Reais e Noventa e Cinco Centavos).**
- Percentual aplicado no mês vigente: **21,87%**



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

Objeto da Obra: **Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma da UBS PEDRAS, localizada na Comunidade Pedras, Rio Pracuúba Grande e Reforma do PSF SÃO SEBASTIÃO, localizado na Comunidade São Sebastião, Rio Guajará, no Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa, conforme relação abaixo:**

LOTES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01	Reforma da UBS PEDRAS, localizada na Comunidade Pedras, Rio Pracuúba Grande, no Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.
02	Reforma do PSF SÃO SEBASTIÃO, localizado na Comunidade São Sebastião, Rio Guajará, no Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa

- Nome do Contratado: **ATCON ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 40.419.922/0001-52**
- Local de Execução da Obra:
LOTE 01: Comunidade Pedras, Rio Pracuúba Grande, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.
LOTE 02: Comunidade São Sebastião, Rio Guajará, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa
- Origem do Recurso:
Unidade Orçamentária: 03 01. Fundo Municipal de Saúde
02 01. 10 122 0015 1.020 Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e instalações
Fonte: 15010000 Outros Recursos Não Vinculados
Fonte: 16000000 Transferência SUS Bloco de Manutenção
- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇOS**
- Número do Processo Licitatório: **2/2022-003**
- Data de Início das Obras:
LOTE 01: 18/07/2022
LOTE 02: 18/07/2022
- Data de Fim das Obras:
LOTE 01: 14/01/2023
LOTE 02: 14/01/2023
- Valor Total das Obras:
LOTE 01: R\$374.125,74 (Trezentos e Setenta e Quatro Mil Cento e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Quatro Centavos).
LOTE 02: R\$290.529,90 (Duzentos e Noventa Mil Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Noventa Centavos).
- Valor total aplicado:
LOTE 01: R\$0,00
LOTE 02: R\$72.672,41 (Setenta e Dois Mil Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Um Centavos)
- Percentual total aplicado:
LOTE 01: 0,00%
LOTE 02: 25,01%
- Valor aplicado no mês vigente:



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

LOTE 01: R\$0,00

LOTE 02: R\$72.672,41 (Setenta e Dois Mil Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Um Centavos)

- Percentual aplicado no mês vigente:

LOTE 01: 0,00%

LOTE 02: 25,01%



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA