



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OUTUBRO/2022

Objeto da Obra: **Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Manutenção de Passarelas de Madeira com área total de 17.819,50 m², onde se prevê os serviços de reconstrução e/ou recomposição das estruturas, no Município de São Sebastião da Boa Vista.**

- Nome do Contratado: **MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ Nº 26.916.786/0001-85**
- Local de Execução da Obra: **Zona Urbana e Rural do Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.**
- Origem do Recurso:
EXERCÍCIO 2022
Unidade Orçamentária: Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista
208 Sec. Municipal de Desenvolvimento Urbano
02 08. 15 451 0010 1.010 Construção, Reforma e Ampliação de Pontes, Vias e Logradouros Urbanos
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e instalações.
Fontes: 15000000
Fontes: 17490000
- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇOS**
- Número do Processo Licitatório: **2/2022-001**
- Data de Início da Obra: **16/03/2022**
- Data de Fim da Obra: **10/01/2023**
- Valor Total da Obra: **R\$1.697.912,75 (Um Milhão Seiscentos e Noventa e Sete Mil Novecentos e Doze Reais e Setenta e Cinco Centavos).**
- Valor total aplicado: **R\$705.285,13 (Setecentos e Cinco Mil Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Treze Centavos).**
- Percentual total aplicado: **41,52%**
- Valor aplicado no mês vigente: **R\$72.524,14 (Setenta e Dois Mil Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Quatorze Centavos)**
- Percentual aplicado no mês vigente: **4,27%**

Objeto da Obra: **Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma do Prédio da EMEIF “Independência”, Reforma e Ampliação da EMEIF “São Felix” e Reforma e Ampliação da EMEIF “Maloca”, no Município de São Sebastião da Boa Vista, conforme abaixo descrito:**

LOTES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01	Reforma do Prédio da EMEIF “Independência”, na Localidade Estância, Rio Pracuúba Grande, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.
02	Reforma e Ampliação da EMEIF “São Felix”, na Ilha Pau-de-Rosa, Rio Pracuúba Grande, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.
03	Reforma e Ampliação da EMEIF “Maloca”, na Ilha Pau-de-Rosa, Rio Pracuúba Grande, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

- Nome do Contratado: **RIOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 09.335.585/0001-75**

Local de Execução da Obra:

- **LOTE 1:** Localidade Estância, Rio Pracuúba Grande
- **LOTE 2:** Ilha Pau-de-Rosa, Rio Pracuúba Grande
- **LOTE 3:** Ilha Pau-de-Rosa, Rio Pracuúba Grande

- Origem do Recurso:

EXERCÍCIO 2022

Unidade Orçamentária: Fundeb

12 361 0015 1.025 Construção, Reforma e Ampliação Unidade Escolar - FUNDEB 30%

4.4.90.51.00 Obras e instalações

Fonte:154000000

- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇOS**

- Número do Processo Licitatório: **2/2022-002**

- Data de Início da Obra:

- **LOTE 1: 20/04/2022**

- **LOTE 2: 20/04/2022**

- **LOTE 3: 20/04/2022**

- Data de Fim da Obra:

- **LOTE 1: 19/07/2022**

- **LOTE 2: 17/10/2022**

- **LOTE 3: 17/10/2022**

- Valor da Obra:

- **LOTE 1:** R\$202.105,94 (Duzentos e Dois Mil Cento e Cinco Reais e Noventa e Quatro Reais).

- **LOTE 2:** R\$879.360,71 (Oitocentos e Setenta e Nove Mil Trezentos e Sessenta Reais e Setenta e Um Centavos).

- **LOTE 3:** R\$949.344,05 (Novecentos e Quarenta e Nove Mil Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinco Centavos).

- Valor total aplicado:

- **LOTE 1:** R\$188.047,46 (Cento e Oitenta e Oito Mil Quarenta e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos).

- **LOTE 2:** R\$312.358,77 (Trezentos e Doze Mil Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos).

- **LOTE 3:** R\$480.954,79 (Quatrocentos e Oitenta Mil Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos).

- Percentual total aplicado:

- **LOTE 1: 93,05%**

- **LOTE 2: 35,53%**

- **LOTE 3: 50,66%**

- Valor aplicado no mês vigente:

- **LOTE 1: R\$0,00.**

- **LOTE 2: R\$24.864,69 (Vinte e Quatro Mil Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos).**



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

- **LOTE 3: R\$156.398,50 (Cento e Cinquenta e Seis Mil Trezentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta Centavos).**

• Percentual aplicado no mês vigente:

- **LOTE 1: 0,00%**

- **LOTE 2: 2,83%**

- **LOTE 3: 16,47%**

• Valor Aditado:

- **LOTE 1 (2º Termo Aditivo): R\$ 52.227,73(Cinquenta e Dois Mil Duzentos e Vinte e Sete Reais e Setenta e Três Centavos).**

- **LOTE 2 (1º Termo Aditivo): R\$ 60.900,55(Sessenta Mil Novecentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).**

- **LOTE 3 (1º Termo Aditivo): R\$ 82.257,22(Oitenta e Dois Mil Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte e Dois Centavos).**

• **1º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO LOTE 1: 19/07/2022 A 17/10/2022.**

• **3º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO LOTE 1: 17/10/2022 A 15/01/2023.**

• **2º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO LOTE 2: 17/10/2022 A 15/04/2023.**

☐ **2º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO LOTE 3: 17/10/2022 A 15/04/2023.**

Objeto da Obra: **Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma do Prédio do Ginásio de Esportes João Paulo II, no Município de São Sebastião da Boa Vista - Estado do Pará, conforme Convênio nº 113/2022-SEDOP.**

• Nome do Contratado: **MOJUIM ENGENHARIA E TRANSPORTE UNIPessoal LTDA, CNPJ nº 24.250.973/0001-47.**

• Local de Execução da Obra: **Rua Gabriel Marques, s/n, Centro, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.**

• Origem do Recurso:

☐ **02 06. 27 452 0009 1.005 Construção e/ou Reforma do Ginásio Municipal Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 Obras e instalações**

☐ **Fonte de Recurso 15000000 Recursos não vinculados de Impostos Fonte de Recurso 17010000 Outros Convênios do Estado**



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇOS**
 - Número do Processo Licitatório: **2/2022-006**
 - Data de Início da Obra: **27/07/2022**
 - Data de Fim da Obra: **23/01/2023**
 - Valor Total da Obra: **R\$2.401.517,69 (Dois Milhões Quatrocentos e Um Mil Quinhentos e Dezessete Reais e Sessenta e Nove Centavos).**
 - Valor total aplicado: **R\$125.513,74 (Cento e Vinte e Cinco Mil Quinhentos e Treze Reais e Setenta e Quatro Centavos)**
 - Percentual total aplicado: **5,23%**
 - Valor aplicado no mês vigente: **R\$125.513,74 (Cento e Vinte e Cinco Mil Quinhentos e Treze Reais e Setenta e Quatro Centavos)**
 - Percentual aplicado no mês vigente: **5,23%**
-



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

Objeto da Obra: **Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma do Prédio do “Centro Educacional Professora Marília Amoras de Freitas”, na Avenida Coronel Monfredo, Centro, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.**

- Nome do Contratado: **ATCON ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 40.419.922/0001-52**
 - Local de Execução da Obra: **Avenida Coronel Monfredo, Centro, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.**
 - Origem do Recurso:
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Educação
0501 Fundo Municipal de Educação
05 01. 12 122 0004 2.065 Manutenção do Fundo Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e instalações
Fonte de Recurso: 15001001 Receita de Imposto e Trans. – Educação
 - Modalidade de Licitação Contratada: **CONVITE**
 - Número do Processo Licitatório: **1/2022-002**
 - Data de Início da Obra: **31/08/2022**
 - Data de Fim da Obra: **30/10/2022**
 - Valor Total da Obra: **R\$160.047,72 (Cento e Sessenta Mil Quarenta e Sete Reais e Setenta e Dois Centavos).**
 - Valor total aplicado: **R\$152.030,76 (Cento e Cinquenta e Dois Mil Trinta Reais e Setenta e Seis Centavos).**
 - Percentual total aplicado: **94,99%**
 - Valor aplicado no mês vigente: **(Cento e Cinquenta e Dois Mil Trinta Reais e Setenta e Seis Centavos).**
 - Percentual aplicado no mês vigente: **94,99%**
 - Valor Aditado: **R\$ 35.427,00 (Trinta e Cinco Mil Quatrocentos e Vinte e Sete Reais).**
-
- **2º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO: 28/10/2022 A 27/12/2022.**
-

Objeto da Obra: **Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal “ALACID NUNES”, Reforma do Prédio da Escola Municipal “SÃO BENEDITO” e Reforma do Prédio da Escola Municipal “MESTRE JUSTINIANO”, no Município de São Sebastião da Boa Vista, conforme abaixo:**

LOTES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01	Reforma e Ampliação da Escola Municipal “ALACID NUNES”, Rio Pracuúba-Miri, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.
02	Reforma do Prédio da Escola Municipal “SÃO BENEDITO” Rio Pracuúba-Miri, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.
03	Reforma do Prédio da Escola Municipal “MESTRE JUSTINIANO”, Rio Pacujutá, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

- Nome do Contratado: **EDWAR-SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 10.663.077/0001-03.**
- Local de Execução da Obra:
 - **LOTE 01:** Rio Pracuúba-Miri, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.
 - **LOTE 02:** Rio Pracuúba-Miri, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.
 - **LOTE 03:** Rio Pacujutá, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.
- Origem do Recurso:
 - Unidade Orçamentária: 04 01. Fundeb
 - 12 361 0015 1.025 Construção, Reforma e Ampliação Unidade Escolar - FUNDEB 30%
 - Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 Obras e instalações
 - Fonte de Recurso 15400000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇOS**
- Número do Processo Licitatório: **2/2022-008**
- Data de Início da Obra:
 - **LOTE 01: 01/09/2022**
 - **LOTE 02: 01/09/2022**
 - **LOTE 03: 01/09/2022**
- Data de Fim da Obra:
 - **LOTE 01: 29/01/2023**
 - **LOTE 02: 30/12/2022**
 - **LOTE 03: 30/12/2022**
- Valor Total da Obra:
 - **LOTE 01:** R\$475.155,93 (Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Noventa e Três Centavos).
 - **LOTE 02:** R\$240.807,07 (Duzentos e Quarenta Mil Oitocentos e Sete Reais e Sete Centavos).
 - **LOTE 03:** R\$237.345,74 (Duzentos e Trinta e Sete Mil Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Quatro Centavos).
- Valor total aplicado:
 - **LOTE 01: R\$ 36.064,79 (Trinta e Seis Mil Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos)**
 - **LOTE 02: R\$ 0,00**
 - **LOTE 03: R\$129.420,03(Cento e Vinte e Nove Mil Quatrocentos e Vinte Reais e Três Centavos)**
- Percentual total aplicado:
 - **LOTE 01: 7,59%**
 - **LOTE 02: 0,00%**
 - **LOTE 03: 54,53%**
- Valor aplicado no mês vigente:
 - **LOTE 01: R\$ 36.064,79 (Trinta e Seis Mil Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos)**
 - **LOTE 02: R\$0,00**
 - **LOTE 03: R\$129.420,03(Cento e Vinte e Nove Mil Quatrocentos e Vinte Reais e Três Centavos)**
- Percentual aplicado no mês vigente:
 - **LOTE 01: 7,59%**
 - **LOTE 02: 0,00%**
 - **LOTE 03: 54,53%**