



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

DEZEMBRO/2022

Objeto da Obra: **Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Manutenção de Passarelas de Madeira com área total de 17.819,50 m², onde se prevê os serviços de reconstrução e/ou recomposição das estruturas, no Município de São Sebastião da Boa Vista.**

- Nome do Contratado: **MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ Nº 26.916.786/0001-85**
- Local de Execução da Obra: **Zona Urbana e Rural do Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.**
- Origem do Recurso:
EXERCÍCIO 2022
Unidade Orçamentária: Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista
208 Sec. Municipal de Desenvolvimento Urbano
02 08. 15 451 0010 1.010 Construção, Reforma e Ampliação de Pontes, Vias e Logradouros Urbanos
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e instalações.
Fontes: 15000000
Fontes: 17490000
- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇOS**
- Número do Processo Licitatório: **2/2022-001**
- Data de Início da Obra: **16/03/2022**
- Data de Fim da Obra: **10/01/2023**
- Valor Total da Obra: **R\$1.697.912,75 (Um Milhão Seiscentos e Noventa e Sete Mil Novecentos e Doze Reais e Setenta e Cinco Centavos).**
- Valor total aplicado: **R\$810.851,94 (Oitocentos e Dez Mil Oitocentos e Cinquenta e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos).**
- Percentual total aplicado: **47,74%**
- Valor aplicado no mês vigente: **R\$0,00**
- Percentual aplicado no mês vigente: **0,00%**
- 1º TERMO ADITIVO VIGÊNCIA: **30/12/2022 A 26/10/2023.**

Objeto da Obra: **Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma do Prédio da EMEIF “Independência”, Reforma e Ampliação da EMEIF “São Felix” e Reforma e Ampliação da EMEIF “Maloca”, no Município de São Sebastião da Boa Vista, conforme abaixo descrito:**

LOTES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01	Reforma do Prédio da EMEIF “Independência”, na Localidade Estância, Rio Pracuúba Grande, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.
02	Reforma e Ampliação da EMEIF “São Felix”, na Ilha Pau-de-Rosa, Rio Pracuúba Grande, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.
03	Reforma e Ampliação da EMEIF “Maloca”, na Ilha Pau-de-Rosa, Rio Pracuúba Grande, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.

- Nome do Contratado: **RIOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 09.335.585/0001-75**
- Local de Execução da Obra:
- **LOTE 1:** Localidade Estância, Rio Pracuúba Grande

Palácio do Executivo, Praça da Matriz, nº 01, Bairro Centro
CNPJ 05.105.143/0001-81, São Sebastião da Boa Vista, Marajó, Pará. CEP 68.820-000





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

- **LOTE 2:** Ilha Pau-de-Rosa, Rio Pracuúba Grande

- **LOTE 3:** Ilha Pau-de-Rosa, Rio Pracuúba Grande

- Origem do Recurso:

EXERCÍCIO 2022

Unidade Orçamentária: Fundeb

12 361 0015 1.025 Construção, Reforma e Ampliação Unidade Escolar - FUNDEB 30%

4.4.90.51.00 Obras e instalações

Fonte:154000000

- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇOS**

- Número do Processo Licitatório: **2/2022-002**

- Data de Início da Obra:

- **LOTE 1: 20/04/2022**

- **LOTE 2: 20/04/2022**

- **LOTE 3: 20/04/2022**

- Data de Fim da Obra:

- **LOTE 1: 19/07/2022**

- **LOTE 2: 17/10/2022**

- **LOTE 3: 17/10/2022**

- Valor da Obra:

- **LOTE 1:** R\$202.105,94 (Duzentos e Dois Mil Cento e Cinco Reais e Noventa e Quatro Reais).

- **LOTE 2:** R\$879.360,71 (Oitocentos e Setenta e Nove Mil Trezentos e Sessenta Reais e Setenta e Um Centavos).

- **LOTE 3:** R\$949.344,05 (Novecentos e Quarenta e Nove Mil Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinco Centavos).

- Valor total aplicado:

- **LOTE 1: R\$201.997,15 (Duzentos e Um Mil Novecentos e Noventa e Sete Reais e Quinze Centavos).**

- **LOTE 2: R\$312.358,77 (Trezentos e Doze Mil Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos).**

- **LOTE 3: R\$581,655,72 (Quinhentos e Oitenta e Um Mil Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Dois Centavos).**

- Percentual total aplicado:

- **LOTE 1: 99,95%**

- **LOTE 2: 35,53%**

- **LOTE 3: 50,66%**

- Valor aplicado no mês vigente:

- **LOTE 1: R\$13.949,69 (Treze Mil Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos).**

- **LOTE 2: R\$0,00.**

- **LOTE 3: R\$100.700,93 (Cem Mil Setecentos Reais e Noventa e Três Centavos).**

- Percentual aplicado no mês vigente:

- **LOTE 1: 6,90%**

- **LOTE 2: 0,00%**

- **LOTE 3: 10,61%**

- Valor Aditado:

- **LOTE 1 (2º Termo Aditivo): R\$ 52.227,73(Cinquenta e Dois Mil Duzentos e Vinte e Sete Reais e Setenta e Três Centavos).**

- **LOTE 2 (1º Termo Aditivo): R\$ 60.900,55(Sessenta Mil Novecentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).**

- **LOTE 3 (1º Termo Aditivo): R\$ 82.257,22(Oitenta e Dois Mil Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte e Dois Centavos).**



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

- Valor total aplicado dos Termos Aditivos:
 - **LOTE 1: R\$ 52.227,73**(Cinquenta e Dois Mil Duzentos e Vinte e Sete Reais e Setenta e Três Centavos).
 - **LOTE 2: R\$0,00**
 - **LOTE 3: R\$32.529,97** (Trinta e Dois Mil Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos).
 - * Percentual total aplicado dos Termos Aditivos:
 - **LOTE 1: 100,00%**
 - **LOTE 2: 0,00%**
 - **LOTE 3: 39,55%**
 - Valor aplicado no mês vigente dos Termos Aditivos:
 - **LOTE 1: R\$ 52.227,73**(Cinquenta e Dois Mil Duzentos e Vinte e Sete Reais e Setenta e Três Centavos).
 - **LOTE 2: R\$0,00.**
 - **LOTE 3: R\$32.529,97** (Trinta e Dois Mil Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos).
 - Percentual aplicado no mês vigente dos Termos Aditivos:
 - **LOTE 1: 100,00%**
 - **LOTE 2: 0,00%**
 - **LOTE 3: 39,55%**

 - **1º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO LOTE 1: 19/07/2022 A 17/10/2022.**
 - **3º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO LOTE 1: 17/10/2022 A 15/01/2023.**
 - **2º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO LOTE 2: 17/10/2022 A 15/04/2023.**
 - **2º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO LOTE 3: 17/10/2022 A 15/04/2023.**
 - **4º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA LOTE 1: 30/12/2022 A 30/03/2023.**
 - **3º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA LOTE 2: 30/12/2022 A 28/06/2023.**
 - **3º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA LOTE 3: 30/12/2022 A 28/06/2023.**
-

Objeto da Obra: **Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Revitalização da Praça da Matriz, Município de São Sebastião da Boa Vista - Estado do Pará, conforme Convênio FDE nº 015/2022-SEPLAD.**

- Nome do Contratado: **ATCON ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 40.419.922/0001-52**
- Local de Execução da Obra: **Avenida Presidente Vargas, Centro, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.**
- Origem do Recurso:
Unidade Orçamentária: 02 07 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
02 07 15 695 0007 1.006 Construção, Reforma e Ampliação de Praças.
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e instalações
- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇOS**
- Número do Processo Licitatório: **2/2022-004**
- Data de Início da Obra: **21/06/2022**
- Data de Fim da Obra: **18/12/2022**
- Valor Total da Obra: **R\$655,433,10** (Seiscentos e Cinquenta e Cinco Mil Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Dez Centavos).
- Valor total aplicado: **R\$455.565,21** (Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Mil Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Vinte e Um Centavos).
- Percentual total aplicado: **69,51%**
- Valor aplicado no mês vigente: **R\$0,00.**
- Percentual aplicado no mês vigente: **0,00%**



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

- Valor Aditado (1º Termo Aditivo): **R\$154.626,86 (Cento e Cinquenta e Quatro Mil Seiscentos e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos)**
- Valor total aplicado do Termo Aditivo: **R\$110.624,84 (Cento e Dez Mil Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Quatro Centavos).**
- * Percentual total aplicado do Termo Aditivo: **71,54%**
- Valor aplicado no mês vigente do Termo Aditivo: **R\$110.624,84 (Cento e Dez Mil Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Quatro Centavos).**
- Percentual aplicado no mês vigente do Termo Aditivo: **71,54%**

- **2º TERMO ADITIVO PRAZO DE EXECUÇÃO: 16/12/2022 A 31/12/2022**
- **3º TERMO ADITIVO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 30/12/2022 A 13/03/2023**

Objeto da Obra: **Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma da UBS PEDRAS, localizada na Comunidade Pedras, Rio Pracuúba Grande e Reforma do PSF SÃO SEBASTIÃO, localizado na Comunidade São Sebastião, Rio Guajará, no Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa, conforme relação abaixo:**

LOTES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01	Reforma da UBS PEDRAS, localizada na Comunidade Pedras, Rio Pracuúba Grande, no Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.
02	Reforma do PSF SÃO SEBASTIÃO, localizado na Comunidade São Sebastião, Rio Guajará, no Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa

- Nome do Contratado: **ATCON ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 40.419.922/0001-52**
- Local de Execução da Obra:
LOTE 01: Comunidade Pedras, Rio Pracuúba Grande, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.
LOTE 02: Comunidade São Sebastião, Rio Guajará, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa
- Origem do Recurso:
Unidade Orçamentária: 03 01. Fundo Municipal de Saúde
03 01. 10 122 0015 1.020 Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e instalações
Fonte: 15010000 Outros Recursos Não Vinculados
Fonte: 16000000 Transferência SUS Bloco de Manutenção
- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇOS**
- Número do Processo Licitatório: **2/2022-003**
- Data de Início das Obras:
LOTE 01: 18/07/2022
LOTE 02: 18/07/2022
- Data de Fim das Obras:
LOTE 01: 14/01/2023
LOTE 02: 14/01/2023
- Valor Total das Obras:
LOTE 01: R\$374.125,74 (Trezentos e Setenta e Quatro Mil Cento e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Quatro Centavos).
LOTE 02: R\$290.529,90 (Duzentos e Noventa Mil Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Noventa Centavos).
- Valor total aplicado:



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

LOTE 01: R\$176.630,16 (Cento e Setenta e Seis Mil Seiscentos e Trinta Reais e Dezesesseis Centavos).

LOTE 02: R\$72.672,41 (Setenta e Dois Mil Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Um Centavos)

- Percentual total aplicado:

LOTE 01: 47,21%

LOTE 02: 25,01%

- Valor aplicado no mês vigente:

LOTE 01: R\$99.634,61 (Noventa e Nove Mil Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos)

LOTE 02: R\$0,00

- Percentual aplicado no mês vigente:

LOTE 01: 26,63%

LOTE 02: 0,00%

Objeto da Obra: **Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma, Adequação e Ampliação do Prédio da Escola Municipal de Ensino Infantil “Cantinho do Amor”, no Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.**

- Nome do Contratado: **MOJUIM ENGENHARIA E TRANSPORTE UNIPessoal LTDA, CNPJ nº 24.250.973/0001-47.**
- Local de Execução da Obra: **Avenida das Acácias, s/n, Bairro do Aeroporto, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.**
- Origem do Recurso:
04 01.
12 361 0015 1.025 Construção, Reforma e Ampliação Unidade Escolar - FUNDEB 30%
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 Obras e instalações
Fonte de Recurso 15400000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇOS**
- Número do Processo Licitatório: **2/2022-007**
- Data de Início da Obra: **26/08/2022**
- Data de Fim da Obra: **22/02/2023**
- Valor Total da Obra: **R\$2.749.354,06 (Dois Milhões Setecentos e Quarenta e Nove Mil Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Seis Centavos).**
- Valor total aplicado: **R\$389.369,25 (Trezentos e Oitenta e Nove Mil Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos)**
- Percentual total aplicado: **20,49%**
- Valor aplicado no mês vigente: **R\$174.161,33 (Cento e Setenta e Quatro Mil Cento e Sessenta e Um Reais e Trinta e Três Centavos)**
- Percentual aplicado no mês vigente: **14,16%**

Objeto da Obra: **Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal “ALACID NUNES”, Reforma do Prédio da Escola Municipal “SÃO BENEDITO” e Reforma do Prédio da Escola Municipal “MESTRE JUSTINIANO”, no Município de São Sebastião da Boa Vista, conforme abaixo:**

LOTES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
-------	------------------------



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

01	Reforma e Ampliação da Escola Municipal "ALACID NUNES", Rio Pracuúba-Miri, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.
02	Reforma do Prédio da Escola Municipal "SÃO BENEDITO" Rio Pracuúba-Miri, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.
03	Reforma do Prédio da Escola Municipal "MESTRE JUSTINIANO", Rio Pacujutá, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.

- Nome do Contratado: **EDWAR-SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 10.663.077/0001-03.**
- Local de Execução da Obra:
 - **LOTE 01:** Rio Pracuúba-Miri, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.
 - **LOTE 02:** Rio Pracuúba-Miri, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.
 - **LOTE 03:** Rio Pacujutá, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.
- Origem do Recurso:
 - Unidade Orçamentária: 04 01. Fundeb
 - 12 361 0015 1.025 Construção, Reforma e Ampliação Unidade Escolar - FUNDEB 30%
 - Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 Obras e instalações
 - Fonte de Recurso 15400000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇOS**
- Número do Processo Licitatório: **2/2022-008**
- Data de Início da Obra:
 - **LOTE 01: 01/09/2022**
 - **LOTE 02: 01/09/2022**
 - **LOTE 03: 01/09/2022**
- Data de Fim da Obra:
 - **LOTE 01: 29/01/2023**
 - **LOTE 02: 30/12/2022**
 - **LOTE 03: 30/12/2022**
- Valor Total da Obra:
 - **LOTE 01:** R\$475.155,93 (Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Noventa e Três Centavos).
 - **LOTE 02:** R\$240.807,07 (Duzentos e Quarenta Mil Oitocentos e Sete Reais e Sete Centavos).
 - **LOTE 03:** R\$237.345,74 (Duzentos e Trinta e Sete Mil Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Quatro Centavos).
- Valor total aplicado:
 - **LOTE 01: R\$ 385.887,37**(Trezentos e Oitenta e Cinco Mil Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Trinta e Sete Centavos)
 - **LOTE 02: R\$240.807,07** (Duzentos e Quarenta Mil Oitocentos e Sete Reais e Sete Centavos).
 - **LOTE 03: R\$237.345,74** (Duzentos e Trinta e Sete Mil Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Quatro Centavos).
- Percentual total aplicado:
 - **LOTE 01: 81,22%**
 - **LOTE 02: 100,00%**
 - **LOTE 03: 100,00%**
- Valor aplicado no mês vigente:
 - **LOTE 01: R\$ 349.822,58** (Trezentos e Quarenta e Nove Mil Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
 - **LOTE 02: R\$240.807,07** (Duzentos e Quarenta Mil Oitocentos e Sete Reais e Sete Centavos).
 - **LOTE 03: R\$107.925,71** (Cento e Sete Mil Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos)
- Percentual aplicado no mês vigente:



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

- **LOTE 01: 73,63%**
 - **LOTE 02: 100,00%**
 - **LOTE 03: 45,47%**
 - Valor Aditado:
 - **LOTE 01 (1º Termo Aditivo): R\$ 93.627,05 (Noventa e Três Mil Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Cinco Centavos).**
 - **LOTE 02 (1º Termo Aditivo): R\$ 38.640,48(Trinta e Oito Mil Seiscentos e Quarenta Reais e Quarenta e Oito Centavos).**
 - **LOTE 03 (1º Termo Aditivo): R\$ 42.805,12(Quarenta e Dois Mil Oitocentos e Cinco Reais e Doze Centavos).**
 - Valor total aplicado dos Termos Aditivos:
 - **LOTE 1: R\$ 0,00.**
 - **LOTE 2: R\$ 38.640,48(Trinta e Oito Mil Seiscentos e Quarenta Reais e Quarenta e Oito Centavos).**
 - **LOTE 3: R\$ 42.805,12(Quarenta e Dois Mil Oitocentos e Cinco Reais e Doze Centavos).**
 - * Percentual total aplicado dos Termos Aditivos:
 - **LOTE 1: 0,00%**
 - **LOTE 2: 100,00%**
 - **LOTE 3: 100,00%**
 - Valor aplicado no mês vigente dos Termos Aditivos:
 - **LOTE 1: R\$ 0,00**
 - **LOTE 2: R\$ 38.640,48(Trinta e Oito Mil Seiscentos e Quarenta Reais e Quarenta e Oito Centavos).**
 - **LOTE 3: R\$ 42.805,12(Quarenta e Dois Mil Oitocentos e Cinco Reais e Doze Centavos).**
 - Percentual aplicado no mês vigente dos Termos Aditivos:
 - **LOTE 1: 0,00%**
 - **LOTE 2: 100,00%**
 - **LOTE 3: 100,00%**

 - **2º TERMO ADITIVO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO LOTE 02: 23/12/2022 A 22/04/2023**
 - **2º TERMO ADITIVO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO LOTE 03: 23/12/2022 A 22/04/2023**
-