



**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA**

**RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA**

**JUNHO/2022**

Objeto do Projeto: **Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Revitalização da Praça da Matriz, Município de São Sebastião da Boa Vista - Estado do Pará, conforme Convênio FDE nº 015/2022-SEPLAD.**

- Nome do Contratado: **ATCON ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 40.419.922/0001-52.**
- Ano do Projeto: **2022**
- Número do Processo Licitatório: **TOMADA DE PREÇOS Nº2/2022-004**
- Local da Execução do Projeto: **Avenida Presidente Vargas, Centro, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.**
- Origem do Recurso:  
**Unidade Orçamentária: Unidade Orçamentária: 02 07 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**  
**02 07 15 695 0007 1.006 Construção, Reforma e Ampliação de Praças.**

**Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e instalações**

- Valor Inicial do Contrato: **R\$655,433,10 (Seiscentos e Cinquenta e Cinco Mil Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Dez Centavos).**
  - Valor Aditado **(1º Termo Aditivo): R\$154.626,86 (Cento e Cinquenta e Quatro Mil Seiscentos e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos)**
  - Prazo de execução do Objeto: **180 (Cento e Oitenta) dias**
  - Data de Início do Objeto: **21/06/2022**
  - Data de Fim do Objeto: **18/12/2022**
  - **2º TERMO ADITIVO PRAZO DE EXECUÇÃO: 16/12/2022 A 31/12/2022**
  - **3º TERMO ADITIVO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 30/12/2022 A 13/03/2023**
  - **4º TERMO ADITIVO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 13/03/2023 A 11/07/2023**
-