

**RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA
AGOSTO DE 2023**

Objeto do Projeto: Contratação de Empresa de Engenharia para a Construção do Porto do Açai, no Município de São Sebastião da Boa Vista - Pa, conforme Convênio nº 25/2022-SEDAP.

- Nome do Contratado: **ATCON ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 40.419.922/0001-52.**
- Ano do Projeto: **2022**
- Número do Processo Licitatório: **TOMADA DE PREÇOS N°2/2022-005**
- Local da Execução do Projeto: **Avenida Augusto Montenegro, Centro, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.**
- Origem do Recurso:

02 05. 15 605 0006 1.004 Construção e Adequação do Porto e Feira do Açai

Fonte: 15000000 Recursos não vinculados de Impostos

- Valor Inicial do Contrato: **R\$336.970,17 (Trezentos e Trinta e Seis Mil Novecentos e Setenta Reais e Dezessete Centavos).**
- Valor Aditado (se houver): **R\$0,00**
- Prazo de execução do Objeto: **120 (Cento e Vinte) dias**
- Data de Início do Objeto: **13/07/2022**
- Data de Fim do Objeto: **10/11/2022**
- **1º TERMO ADITIVO PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/2022 A 31/12/2022**
- **2º TERMO ADITIVO PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/12/2022 A 27/08/2023**
- **3º TERMO ADITIVO PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/12/2022 A 10/03/2023**
- **4º TERMO ADITIVO PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/03/2023 A 08/07/2023**
- **5º TERMO ADITIVO PRAZO DE EXECUÇÃO: 07/07/2023 A 27/08/2023**
- **6º TERMO ADITIVO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: 25/08/2023 A 05/09/2023**

Objeto do Projeto: Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma, Adequação e Ampliação do Prédio da Escola Municipal de Ensino Infantil "Cantinho do Amor", no Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa .

- Nome do Contratado: **MOJUIM ENGENHARIA E TRANSPORTE UNIPessoal LTDA, CNPJ nº 24.250.973/0001-47.**
- Ano do Projeto: **2022**
- Número do Processo Licitatório: **TOMADA DE PREÇOS N°2/2022-007**
- Local da Execução do Projeto: **Avenida das Acácias, s/n, Bairro do Aeroporto, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.**
- Origem do Recurso:

04 01.

12 361 0015 1.025 Construção, Reforma e Ampliação Unidade Escolar - FUNDEB 30%

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 Obras e instalações

Fonte de Recurso 15400000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%

- Valor Inicial do Contrato: **R\$2.749.354,06 (Dois Milhões Setecentos e Quarenta e Nove Mil Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Seis Centavos).**
- Valor Aditado (se houver): **R\$0,00**
- Prazo de execução do Objeto: **180 (Cento e Oitenta) dias**
- Data de Início do Objeto: **26/08/2022**
- Data de Fim do Objeto: **22/02/2023**
- **1º TERMO ADITIVO: VIGÊNCIA 14/02/2023 A 13/08/2023 E EXECUÇÃO 22/02/2023 A 13/08/2023.**
- **2º TERMO ADITIVO VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: 11/08/2023 A 07/02/2024**

Objeto do Projeto: Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma do Prédio do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, localizado na Avenida das Acácias, Bairro do Aeroporto, município de São Sebastião da Boa Vista.

- Nome do Contratado: **EDWAR-SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 10.663.077/0001-03.**
- Ano do Projeto: **2023**
- Número do Processo Licitatório: **TOMADA DE PREÇOS Nº2/2023-001**
- Local da Execução do Projeto: **Avenida das Acácias, Bairro do Aeroporto, município de São Sebastião da Boa Vista.**
- Origem do Recurso:

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social

06 01. 08 122 0005 2.076 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e instalações

Fonte de Recurso: 15000000 Recursos não vinculados de Impostos

- Valor Inicial do Contrato: **R\$268.392,89 (Duzentos e Sessenta e Oito Mil Trezentos e Noventa e Dois Reais e Oitenta e Nove Centavos).**
- Valor Aditado (se houver): **R\$0,00**
- Prazo de execução do Objeto: **90 (noventa) dias**
- Data de Início do Objeto: **09/03/2023**
- Data de Fim do Objeto: **07/06/2023**
- **1º TERMO ADITIVO (PRAZO DE EXECUÇÃO): 07/06/2023 A 30/08/2023**
- **2º TERMO ADITIVO (VIGÊNCIA E EXECUÇÃO): 30/08/2023 A 28/11/2023**