

**RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA
OUTUBRO DE 2023**

Objeto do Projeto: Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma do Prédio da EMEIF “Raquel”, Reforma e Ampliação do Prédio da EMEIF “Haydee Maia da Silva”, Reforma e Ampliação do Prédio da EMEIF “Raimundo Pompeu” e Reforma e Ampliação do Prédio da EMEIF “Rei Salomão”, no Município de São Sebastião da Boa Vista, conforme abaixo descrito:

LOTE 01- Reforma do Prédio da EMEIF “Raquel”, Localidade Raquel, Rio Umarituba, Zona Rural, Município de São Sebastião da Boa Vista.

LOTE 02- Reforma e Ampliação do Prédio da EMEIF “Haydee Maia da Silva”, Rio Pacujutá, Zona Rural, Município de São Sebastião da Boa Vista

LOTE 03- Reforma e Ampliação do Prédio da EMEIF “Raimundo Pompeu”, situada na Localidade Teso, Rio Pará, Zona Rural, Município de São Sebastião da Boa Vista.

LOTE 04- Reforma e Ampliação do Prédio da EMEIF “Rei Salomão”, situada às margens do Furo Grande, Rio Pracuúba-mirí, Zona Rural, Município de São Sebastião da Boa Vista

- Nome do Contratado: **RIOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 09.335.585/0001-75.**

- Ano do Projeto: **2023**

- Número do Processo Licitatório: **TOMADA DE PREÇOS Nº2/2023-003**

- Local da Execução do Projeto:

- **LOTE 01:** Localidade Raquel, Rio Umarituba, Zona Rural, Município de São Sebastião da Boa Vista

- **LOTE 02:** Rio Pacujutá, Zona Rural, Município de São Sebastião da Boa Vista

- **LOTE 03:** Localidade Teso, Rio Pará, Zona Rural, Município de São Sebastião da Boa Vista.

- **LOTE 04:** situada às margens do Furo Grande, Rio Pracuúba-mirí, Zona Rural, Município de São Sebastião da Boa Vista

- Origem do Recurso:

EXERCÍCIO 2023

Unidade Orçamentária: 0401 FUNDEB

04 01.12 361 0015 1.025 Construção, Reforma e Ampliação Unidade Escolar - FUNDEB 30%

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e instalações

Fonte de Recurso: 15420000 Trans. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

- Valor Inicial dos Contratos:

- **LOTE 01: R\$490.661,57 (Quatrocentos e Noventa Mil Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Cinquenta e Sete Centavos).**

- **LOTE 02: R\$971.099,25 (Novecentos e Setenta e Um Mil Noventa e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos).**

- **LOTE 03: LOTE FRACASSADO.**

- **LOTE 04: R\$449.166,85 (Quatrocentos e Quarenta e Nove Mil Cento e Sessenta e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos).**

- Valor Aditado (se houver): **R\$0,00**

- Prazo de execução dos Objetos:

- **LOTE 01: 180(cento e oitenta) dias.**

- **LOTE 02: 180(cento e oitenta) dias.**

- **LOTE 04: 180(cento e oitenta) dias.**

- Data de Início dos Objetos:

- **LOTE 01: 19/04/2023**

- **LOTE 02: 19/04/2023**

- **LOTE 04: 19/04/2023**

- Data de Fim do Objeto:

- LOTE 01: 16/10/2023

- LOTE 02: 16/10/2023

- LOTE 04: 16/10/2023

- 1º TERMO ADITIVO (PRAZO DE EXECUÇÃO) LOTE 01: 16/10/2023 A 08/04/2024
- 1º TERMO ADITIVO (PRAZO DE EXECUÇÃO) LOTE 02: 16/10/2023 A 08/04/2024
- 1º TERMO ADITIVO (PRAZO DE EXECUÇÃO) LOTE 04: 16/10/2023 A 08/04/2024

Objeto do Projeto: Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Obra de Construção do Prédio da EMEIF "Castanhal", Rio Guajará, Zona Rural do Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.

- Nome do Contratado: EDWAR-SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 10.663.077/0001-03.
- Ano do Projeto: 2023
- Número do Processo Licitatório: TOMADA DE PREÇOS Nº2/2023-006
- Local da Execução do Projeto: Rio Guajará, Zona Rural do Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.
- Origem do Recurso:

EXERCÍCIO 2023

Unidade Orçamentária: 0401 FUNDEB

04 01.12 361 0015 1.025 Construção, Reforma e Ampliação Unidade Escolar - FUNDEB 30%

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e instalações

Fonte de Recurso: 15420000 Trans. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

- Valor Inicial do Contrato: **R\$2.910.309,62 (Dois Milhões Novecentos e Dez Mil Trezentos e Nove Reais e Sessenta e Dois Centavos).**
- Valor Aditado (se houver): **R\$0,00**
- Prazo de execução do Objeto: **180 (Cento e Oitenta) dias**
- Data de Início do Objeto: **04/05/2023**
- Data de Fim do Objeto: **31/10/2023**
- 1º TERMO ADITIVO (PRAZO DE EXECUÇÃO): **31/10/2023 A 26/04/2024**

Objeto do Projeto: Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Obra de Ampliação do Prédio da Universidade Aberta do Brasil – UAB, Construção de Sala de Aula, no Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.

- Nome do Contratado: RIOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 09.335.585/0001-75.
- Ano do Projeto: 2023
- Número do Processo Licitatório: TOMADA DE PREÇOS Nº2/2023-007
- Local da Execução do Projeto: Avenida das Acácias, s/n, Aeroporto, São Sebastião da Boa Vista, Pará
- Origem do Recurso:

EXERCÍCIO 2023

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Educação
05 01. 12 364 0015 1.028 Ampliação, Reforma e Instalação de polo da UAB
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e instalações
Fonte de Recurso: 15000000 Recursos não vinculados de Impostos

- Valor Inicial do Contrato: **R\$158.092,24 (Cento e Cinquenta e Oito Mil Noventa e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos).**
- Valor Aditado (se houver): **R\$0,00**
- Prazo de execução do Objeto: **60 (Sessenta) dias**
- Data de Início do Objeto: **04/07/2023**
- Data de Fim do Objeto: **02/09/2023**
- 1º TERMO ADITIVO (PRAZO DE EXECUÇÃO): **01/09/2023 A 31/10/2023**
- 2º TERMO ADITIVO (PRAZO DE EXECUÇÃO): **31/10/2023 A 18/12/2023**

