

## NOTA TÉCNICA

### 01. Objeto

Análise de solicitação de aditivo de serviços à planilha de serviços relativa ao **CONTRATO 1206001-2023**, que prevê a **Execução de Serviços de Conclusão do Prédio da EMEIF “Caeté”, Furo Grande, Zona Rural do Município de São Sebastião da Boa Vista.**

**EMPRESA EXECUTORA: RIOL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

**VALOR ADICIONAL: R\$ 425.006,81**

### 02. Das Ocorrências Levantadas

01. O Objeto do contrato em referência prevê execução de **Conclusão do Prédio da EMEIF “Caeté”**, paralisada em meados do ano de 2017;
02. A projeto da escola prevê a construção de 4 áreas distintas, interligadas por passarela coberta: Bloco Administrativo, Bloco Serviços, Bloco Recreação e Bloco de Salas de Aula, seguindo o padrão construtivo disponibilizado pelo Fnde, Padrão 06 Salas de Aula, Zona Rural;
03. Em reavaliação feita pela Secretaria Municipal de Educação, conjuntamente com equipe técnica da Secretaria de Obras, foi verificado a necessidade de ampliar as metas previstas na execução das obras, dado a necessidade de implantar um sistema de abastecimento de água, pois o atendimento pela comunidade local foi inviabilizado, dado a baixa capacidade, e a necessidade de dotar a escola com um sistema com capacidade de tratamento de água bruta, removendo excesso de ferro através de oxidação e filtragem. Previsto ainda a ampliação das estruturas de acostamento de embarcação do transporte escolar com porto em estruturas de concreto armado, com acessibilidade garantida pela implantação de rampa e escadas;
04. Para alcançar o objetivo, projetos foram desenvolvidos pela equipe técnica da prefeitura municipal, e conseqüente elaboração de planilhas de orçamento;

05. Dos serviços necessários para implementação das obras, constam de planilha anexo, os que foram inseridos no termo aditivo, tendo como referência as tabelas SINAPI, SEDOP, SBC e Próprios, com suas respectivas composições na base do orçamento paradigma, e aplicado o desconto praticado pela empresa em sua proposta.
06. Para tanto a empresa contratada apresentou Planilha de Serviços Adicionais (anexo) tomando como referência preços de serviços presentes nas planilhas contratadas, bem como memória de cálculo de quantitativos necessários, que resultou em um custo adicional de R\$ 425.006,81 (Quatrocentos e vinte e cinco mil, seis reais e oitenta e um centavos);

### **03. Considerações Finais**

Após avaliação das ocorrências, considerando necessária a execução dos serviços adicionais, afirmamos que os custos dos preços unitários dos serviços estão compatíveis com os serviços contratados bem como suas quantidades.

**São Sebastião da Boa Vista, 17 de junho de 2025.**

**Aluizio Teixeira Filho**  
**Eng. Responsável Fiscalização das Obras**  
**CREA 7.784/D - PA**

### **ANEXO:**

1. Solicitação de Aditivo de Serviços
2. Planilha Memória de Cálculo;
3. Planilha Orçamentária.
4. Detalhes Construtivos.